



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
01/11/2022

Município Caatiba	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Caatiba	Responsável Maria Tania Ribeiro Sousa
Contato Diego Oliveira Silva	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 22/22	Processo 069.1479.2022.0000181-59	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022	Valor do Convênio 805.744,69		Valor da Parcela Vistoriada 403.945,63

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Caatiba, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Caatiba, objeto do convênio nº 22/22 no valor de R\$ 805.744,69 (oitocentos e cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.380,06	34.760,11	200,00%	34.760,11	34.760,11	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	116.386,10	196.730,44	169,03%	232.772,19	196.730,44	84,52%
BANCO DE RESERVAS	13.396,12	24.280,78	181,25%	26.792,24	24.280,78	90,63%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E MURETA	2.371,20	0,00	0,00%	2.371,20	0,00	0,00%
ACESSO, ALAMBRADO E CAMPO	206.847,82	148.180,40	71,64%	413.695,64	148.180,40	35,82%
DRENAGEM LATERAL ESTÁDIO	47.564,34	0,00	0,00%	95.128,68	0,00	0,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00%	224,63	0,00	0,00%
TOTAL	403.945,63	403.951,73	100,00%	805.744,69	403.951,73	50,13%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 22/22, no valor de R\$ 403.945,63 (quatrocentos e três mil e novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 08/11/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.

Foto 01 – Construção do banco de reservas.



Foto 02 – Execução da arquibancada com quatro degraus.



Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N° A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.

Foto 03 – Execução da arquibancada com três degraus.



Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0