



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
05/12/2022

<b>Município</b> Nova Ibiá	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio		
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Nova Ibiá	<b>Responsável</b> José Murilo Nunes de Souza		
<b>Contato</b> Murilo Mello Mascarenhas	<b>Cargo</b> Engenheiro		
<b>Objeto</b> Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz			
<b>Endereço</b> Sede do Município			
<b>Convênio</b> 19/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000756-24	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2ª Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 19/04/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 890.312,09	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 448.875,97

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Nova Ibiá, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, município de Nova Ibiá, objeto do convênio nº 19/22 no valor de R\$ 890.312,09 (oitocentos e noventa mil e trezentos e doze reais e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.841,28	11.420,64	50,00%	45.682,56	11.420,64	25,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	40.872,91	40.872,91	100,00%	40.872,91	40.872,91	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	70.553,64	0,00	0,00%	141.107,28	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	128.934,13	107.365,45	83,27%	257.868,25	107.365,45	41,64%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	114.835,28	246.180,40	214,38%	229.670,56	246.180,40	107,19%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	70.838,74	0,00	0,00%	141.677,47	0,00	0,00%
PINTURA E EQUIPAMENTOS DO GRAMADO	0,00	0,00	0,00%	16.178,06	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	5.380,00	0,00	0,00%
TOTAL	448.875,97	405.839,40	90,41%	890.312,09	405.839,40	45,58%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 19/22, no valor de R\$ 448.875,97 (quatrocentos e quarenta e oito mil e oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  12/12/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, Município de Nova Ibiá, Convênio 19/22.**

**Foto 01 – Limpeza do terreno.**



**Foto 02 – Embasamento com pedra da arquibancada.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, Município de Nova Ibiá, Convênio 19/22.**

**Foto 03 – Construção do vestiário C-4.**



*Antonio Brantes*  
Luz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N° A-12275-0