



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
04/09/2023

<b>Município</b> Nova Ibiá	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Nova Ibiá	<b>Responsável</b> José Murilo Nunes de Souza
<b>Contato</b> Murilo Mello Mascarenhas	<b>Cargo</b> Engenheiro
<b>Objeto</b> Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz	
<b>Endereço</b> Sede do Município	

<b>Convênio</b> 19/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000756-24	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 19/04/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 890.312,09	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 441.436,12

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Nova Ibiá, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, município de Nova Ibiá, objeto do convênio nº 19/22 no valor de R\$ 890.312,09 (oitocentos e noventa mil e trezentos e doze reais e nove centavos) OBS: Já foi feito a correção do serviço do alambrado, obra segue em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.841,28	22.841,28	100,00%	45.682,56	45.682,56	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-		#DIV/0!	40.872,91	40.872,91	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	70.553,64	60.765,33	86,13%	141.107,28	110.909,31	78,60%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	128.934,13	95.880,45	74,36%	257.868,25	217.668,67	84,41%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	114.835,28	95.550,45	83,21%	229.670,56	194.178,82	84,55%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	70.838,74	45.500,35	64,23%	141.677,47	116.339,19	82,12%
PINTURA E EQUIPAMENTOS DO GRAMADO	16178,06	0,00	0,00%	16.178,06	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	5.380,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>441.436,12</b>	<b>320.537,86</b>	<b>72,61%</b>	<b>890.312,09</b>	<b>725.651,46</b>	<b>81,51%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 19/22, no valor de R\$ 441.436,12 (Quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e doze centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b> 05/09/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Claudio Jorge Figueiredo Bragança  
Analista Técnico Nível B  
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, Município de Nova Ibiá, Convênio 19/22.

FOTO 01- CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA



*[Handwritten signature]*



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, Município de Nova Ibiá, Convênio 19/22.

Foto 02 – ALAMBRADO JÁ FOI FEITO A COREÇÃO



*Claudio Jorge F. Bragança*  
Claudio Jorge Figueiredo Bragança  
Analista Técnico Nível 8  
Projeto FLEM/SUDES8

*Fuiz Antonio Brentes*  
Fuiz Antonio Brentes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68 520 107-9  
CAU Nº A-12275-0