



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
19/02/2024

Município Nova Ibiá	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Ibiá	Responsável José Murilo Nunes de Souza
Contato Murilo Mello Mascarenhas	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz

Endereço
Sede do Município

Convênio 19/22	Processo 069.1486.2023.0005189-21	Nº de Parcelas 03 (Três)	Parcela Vistoriada 3ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 19/04/2022		Valor do Convênio R\$ 1.056.591,01	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 441.436,12

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nova Ibiá, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, município de Nova Ibiá, objeto do convênio nº 19/22 no valor de R\$ 1.056.591,01 (Um milhão, cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e um centavo) OBS: Já foi feito a correção do serviço do alambrado, obra segue em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.841,28	22.841,28	100,00%	45.682,56	45.682,56	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	#DIV/0!	40.872,91	40.872,91	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	70.553,64	70.553,64	100,00%	141.107,28	141.107,28	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	128.934,13	128.934,13	100,00%	424.040,24	257.868,26	60,81%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	114.835,28	114.835,28	100,00%	229.670,56	229.670,56	100,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	70.838,74	70.838,84	100,00%	141.677,47	141.677,47	100,00%
PINTURA E EQUIPAMENTOS DO GRAMADO	16178,06	16.178,06	100,00%	16.178,06	16.178,06	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	5380,00	5.380,00	100,00%	5.486,93	5.380,00	98,05%
TOTAL	441.436,12	429.561,23	97,31%	1.056.591,01	878.437,10	83,14%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 19/22, no valor de R\$ 441.436,12 (Quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e doze centavos).

Responsável Claudio Jorge Figueiredo Bragança	Analista Técnico	Data do Relatório 20/02/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA / Cadastro Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD 69.520107-9	

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDESB

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, Município de Nova Ibiá, Convênio 19/22.

FOTO 01- VISTA DOS BANCOS DE RESERVAS E VESTIÁRIO



P

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, Município de Nova Ibiá, Convênio 19/22.

Foto 02 – VISTA DO ALAMBRADO E ARQUIBANCADA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]