



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
10/04/2024

<b>Município</b> Nova Ibiá	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Nova Ibiá	<b>Responsável</b> José Murilo Nunes de Souza
<b>Contato</b> Murilo Mello Mascarenhas	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 19/22	<b>Processo</b> 069.1486.2023.0005189-21	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (Três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 4ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 19/04/2022	<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.056.591,01	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 441.436,12	

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Nova Ibiá, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, município de Nova Ibiá, objeto do convênio nº 19/22 no valor de R\$ 1.056.591,01 ( Um milhão, cinquenta e seis mil, quientos e noventa e um reais e um centavo ) OBS: Obra segue em andamento, com mudança de meta física.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.841,28	22.841,28	100,00%	45.682,56	45.682,56	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-		#DIV/0!	40.872,91	40.872,91	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	70.553,64	70.553,64	100,00%	141.107,28	141.107,28	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4	128.934,13	140.809,22	109,21%	424.040,24	269.743,35	63,61%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	114.835,28	114.835,28	100,00%	229.670,56	229.670,56	100,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	70.838,74	70.838,84	100,00%	141.677,47	141.677,47	100,00%
PINTURA E EQUIPAMENTOS DO GRAMADO	16178,06	16.178,06	100,00%	16.178,06	16.178,06	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	5380,00	5.380,00	100,00%	5.486,93	5.380,00	98,05%
<b>TOTAL</b>	<b>441.436,12</b>	<b>441.436,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.056.591,01</b>	<b>890.312,19</b>	<b>84,26%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 19/22, no valor de R\$ 441.436,12 (Quatrocentos e quarenta e um mil quatrocentos e trinta e seis reais e doze centavos).

<b>Responsável</b> Claudio Jorge Figueiredo Bragança	<b>Analista Técnico</b>	<b>Data do Relatório</b> 11/04/2024
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA / Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD 69.520107-9	

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
CAD 69.520.107-9  
CAU N.º 12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDES

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Valdivino José Braz, Município de Nova Ibiá, Convênio 19/22.

FOTO 01- VISTA DA CONTENÇÃO QUE ESTÁ EM FASE FINAL



Foto 02 –VISTA DA ARQUIBANCADA

