



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da Vistoria
25/07/2023

Município Caatiba	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Caatiba	Responsável Maria Tania Ribeiro Sousa		
Contato Diego Oliveira Silva	Cargo Engenheiro		
Objeto Reforma do Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 22/22	Processo 069.1479.2022.0000181-59	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 4º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 14/05/2022		Valor do Convênio R\$ 805.744,69	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 401.799,06

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Caatiba, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Caatiba, objeto do convênio nº 22/22 no valor de R\$ 805.744,69 (oitocentos e cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.380,06	17.380,06	100,00%	34.760,11	34.760,11	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	116.386,10	98.083,56	84,27%	232.772,19	214.469,66	92,14%
BANCO DE RESERVAS	13.396,12	13.396,12	100,00%	26.792,24	26.792,24	100,00%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E MURETA	-	0,00	0,00%	2.371,20	2.371,20	100,00%
ACESSO, ALAMBRADO E CAMPO	206.847,82	180.053,29	87,05%	413.695,64	386.901,11	93,52%
DRENAGEM LATERAL ESTÁDIO	47.564,34	32.251,27	67,81%	95.128,68	79.815,61	83,90%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	224,63	0,00	0,00%	224,63	0,00	0,00%
TOTAL	401.799,06	341.164,30	84,91%	805.744,69	745.109,93	92,47%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 22/22, no valor de R\$ **401.799,06** (quatrocentos e um mil e setecentos e noventa e nove reais e seis centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 28/07/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Nelson Rocha
Engenheiro Civil - SUDESB
CAD-92085362
CREA-BA:3000077244


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.
Foto 01 – Execução de Arquibancada.**



Foto 02 – Execução do Acesso e Alambrado.




Nelson Rocha
Engenheiro Civil - SUDES B
CAD-92085362
CREA-BA:3000077244


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.
Foto 03 – Execução do Plantio da Grama.**



Foto 04 - Execução de Banco de Reservas.




Nelson Rocha
Engenheiro Civil - SUDESB
CAD-92085362
CREA-BA:3000077244


Luiz Antonio Brantos
Coordenador de Obras
Cad. 69 520 107-9
CAU N.º A-12275-0