



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da Vistoria
31/10/2023

Município Caatiba	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Caatiba	Responsável Maria Tania Ribeiro Sousa
Contato Diego Oliveira Silva	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 22/22	Processo 069.1479.2022.0000181-59	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 5ª Vistoria da 2ª Parcela
--------------------------	---	------------------------------------	--

Publicação no D.O.E 14/05/2022	Valor do Convênio R\$ 805.744,69	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 401.799,06
--	--	--

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Caatiba, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Caatiba, objeto do convênio nº 22/22 no valor de R\$ 805.744,69 (oitocentos e cinco mil e setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
SERVIÇOS PRELIMINARES	17.380,06	17.380,06	100,00%	34.760,11	34.760,11	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50,00M	116.386,10	98.083,56	84,27%	232.772,19	214.469,66	92,14%
BANCO DE RESERVAS	13.396,12	13.396,12	100,00%	26.792,24	26.792,24	100,00%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E MURETA	-	0,00	0,00%	2.371,20	2.371,20	100,00%
ACESSO, ALAMBRADO E CAMPO	206.847,82	114.356,89	55,29%	413.695,64	321.204,71	77,64%
DRENAGEM LATERAL ESTÁDIO	47.564,34	32.251,27	67,81%	95.128,68	79.815,61	83,90%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	224,63	0,00	0,00%	224,63	0,00	0,00%
TOTAL	401.799,06	275.467,90	68,56%	805.744,69	679.413,53	84,32%

OBSERVAÇÃO: No último laudo, o valor do plantio da grama juntamente com o tratamento do solo estava em 92%, porém, na visita do dia 31 de outubro 2023 foi percebido que a grama estava bem desidratada com vestígios de "morta / exaurida" com maior parte do campo coberto com erva daninha, em razão desse achado, faço laudo de regressão do percentual do convênio.

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 22/22, no valor de R\$ **401.799,06** (quatrocentos e um mil e setecentos e noventa e nove reais e seis centavos).

Responsável Nelson Rocha	Analista Técnico	Data do Relatório
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antônio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	14/11/2023

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Nelson Rocha
Nelson Rocha
Engenheiro Civil / SUDESB
CAD:92085362
CREA-BA:3000077244

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Caatiba, Convênio 22/22.

Foto 01 – Vista do gramado contaminado com ervas daninha.



Foto 02 – Vista do gramado atual.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]