



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
06/JAN/2023

<b>Município</b> Jacobina	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Jacobina	<b>Responsável</b> Tiago Manoel Dias Ferreira
<b>Contato</b> Dinael Rios Freire	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal José Rocha

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 17/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000582-91	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 2ª Parcela
--------------------------	---	------------------------------------	--

<b>Publicação no D.O.E</b> 09/04/2022	<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.598.693,15	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 590.678,73
--	--	--

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Jacobina, onde foi vistoriada a obra Reforma do Estádio Municipal José Rocha, município de Jacobina, objeto do convênio nº 17/22 no valor de R\$1.598.693,15 (um milhão e quinhentos e noventa e oito mil e seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.218,67	10.218,67	100,00%	30.656,00	20.437,34	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	2.218,32	2.218,32	100,00%
REVESTIMENTO	91.264,69	91.264,69	100,00%	182.529,38	182.529,38	100,00%
ESQUADRIAS	25.824,72	25.824,72	100,00%	51.649,44	51.649,44	100,00%
COBERTURA	73.513,26	23.513,52	31,99%	147.026,52	147.026,52	100,00%
PINTURA GERAL	77.372,89	70.374,89	90,96%	232.118,67	223.774,89	96,41%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11019,29	11.019,29	100,00%	22.038,58	22.038,58	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	180888,62	180.888,62	100,00%	542.665,86	361.777,24	66,67%
PISTA DE CORRIDA	72735,60	18.183,90	25,00%	218.206,80	90.919,50	41,67%
DRENAGEM DO VESTIÁRIO	6041,13	3.024,13	50,06%	12.082,27	3.024,13	25,03%
MANUTENÇÃO DO GRAMADO	0,00	0,00	0,00%	32.101,72	0,00	0,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41799,86	41.799,86	100,00%	125.399,59	41.799,86	33,33%
<b>TOTAL</b>	<b>590.680,76</b>	<b>476.112,29</b>	<b>80,60%</b>	<b>1.598.693,15</b>	<b>1.147.195,20</b>	<b>71,76%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 2ª parcela do convênio nº 17/22, no valor de R\$ 590.678,73 (quinhentos e noventa e oito mil e setenta e oito reais e setenta e três centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  09/JAN/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.**

**Foto 01** –Vista da Pintura.



**Foto 02** –Vista de um dos Vestiários do estádio.



*(Handwritten signature)*



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.**

**Foto 03 – Vista da cobertura da arquibancada do time visitante.**



**Foto 04 – portão de saída**

