



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/04

Data da Vistoria
17/ABR/2024

Município Cipó	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Cipó	Responsável José Marques Reis - Prefeito		
Contato José Marques Reis	Cargo Prefeito.		
Objeto Construção de Estádio Municipal de Futebol			
Endereço Várzea Grande – Sede do Município			
Convênio 10/21	Processo 069.1479.2021.0003388-02	Nº de Parcelas: 05 (cinco)	Parcela vistoriada 1ª vistoria da 5ª parcela
Publicação no D.O.E. 11 de Dezembro de 2021		Valor da Obra R\$ 2.476.197,31	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 362.469,91

LAUDO TÉCNICO:


Em visita ao Município de Cipó foi vistoriada a obra de Construção do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 10/2021, no valor de R\$ R\$ 2.476.197,31 (Dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e trinta e hum centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	5ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.905,44	7.903,00	53,02%	74.527,20	67.524,76	90,60%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				31.137,63	31.137,63	100,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				42.124,87	42.124,87	100,00%
4	IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL 108X70M COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE BOCO TURBILAR		110.216,52		388.127,68	353.697,01	91,13%
5	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M		20.043,00		142.329,12	135.328,86	95,08%
6	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3		15.300,00		258.002,88	252.301,44	97,79%
7	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL		24.900,00		295.311,98	285.265,90	96,60%
8	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 5 DEGRÁUS E COMPRIMENTO DE 50M	71.341,06		0,00%	214.023,19	204.182,12	95,40%
9	CONSTRUÇÃO DE MURO COM COMPRIMENTO DE 460,00M	145.670,80	15.140,00	10,39%	437.012,39	410.209,60	93,87%
10	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	0,00			188.989,92	188.989,92	100,00%
11	IMPLANT. DOS BANCOS DE RESERVAS	15.815,63	15.815,63	100,00%	31.631,25	15.815,63	50,00%
12	CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE		11.267,00		66.554,91	56.554,46	84,97%
13	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	75.499,32		0,00%	226.497,95	217.497,31	96,03%
14	CONST DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	20.781,25	8.786,00	42,28%	41.562,50	29.336,00	70,58%
15	SIST DE PREV E COMBATE INCÊNDIO E PÂNICO	3.209,15		0,00%	9.627,44		0,00%
16	INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	8.300,00	69,89%	11.875,00	8.300,00	69,89%
17	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	3.372,28		0,00%	16.861,40		0,00%
	TOTAL	362.469,91	237.671,15	65,57%	2.476.197,31	2.298.265,51	92,81%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não cumprida a 5ª parcela do convênio nº10/2021, no valor de R\$362.469,91 (trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos).

Responsável: Manuel Benedito Bispo Ramos.  Especialista Técnico Nível D Projeto FLEM/SUDESB	Cargo: ESPECIALISTA TÉCNICO. Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 17/ ABRIL /2024
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes.		


Luiz Antonio B. Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção do Estádio Municipal de Futebol do município de
Cipó, Convênio 10/2021.**

Foto 01 – Vista da Entrada do Estádio com o Pórtico em Construção.



Foto 02 – Vista da Arquibancada.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

**Relatório Fotográfico da Construção do Estádio Municipal de Futebol do município de
Cipó, Convênio 10/2021.**

Foto 03 – Vista detalhe do Alambrado, Gramado, Torres de Iluminação e Vestiários ao fundo.



Foto 04 – Vista do teste do sistema de Irrigação.



[Handwritten signature]

**Relatório Fotográfico da Construção do Estádio Municipal de Futebol do município de
Cipó, Convênio 10/2021.**

Foto 05 – Vista do balcão do quiosque em construção e dos bancos de reservas ao fundo.



Foto 06 – Vista do Sanitário Público, Alambrado e Arquibancada ao fundo.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]