



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/05

Data da Vistoria
19/03/2024

Município Ribeira do Pombal	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal	Responsável Eriksson Santos Silva
Contato Diogo Coelho Costa Borges / José Afonso Costa Júnior	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo

Endereço
Sede do Município

Convênio 65/22	Processo 069.1479.2022.0002225-11	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/06/2022	Valor do Convênio 2.128.722,75	Valor da Parcela Vistoriada 616.889,12	

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ribeira do Pombal, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, na sede do município, objeto do convênio nº 65/22 no valor de R\$ 2.128.722,75 (dois milhões e cento e vinte e oito mil e setecentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) foi constatado que a obra esta concluída. Abaixo a planilha de acompanhamento dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
CONSTRUÇÃO DE ARENINHA 50X30M NA PRAÇA DOMINGOS FERREIRA						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.027,58	3.308,28	30,00%	33.082,72	33.082,28	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	12.913,76	12.913,76	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO		16.790,95	#DIV/0!	335.818,95	335.818,95	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	268.875,00		0,00%	358.500,00	358.500,00	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		57.160,02	0,00%	87.938,50	87.938,50	100,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO)	31.969,23		0,00%	31.969,23	31.969,23	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00		0,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
REFORMA DO ESTÁDIO NO COMPLEXO						
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.601,14	7.601,14	100,00%	22.803,44	22.803,44	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES		-	#DIV/0!	7.935,64	7.935,64	100,00%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		13.033,31	#DIV/0!	65.164,31	65.164,31	100,00%
RETIRADAS E BOTA FORA		2.081,42	#DIV/0!	2.081,42	2.081,42	100,00%
REFORMAS E READEQUAÇÕES - ESTÁDIO	143.803,06	150.993,20	105,00%	503.310,67	503.310,67	100,00%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS E BANHEIROS		110.952,17	#DIV/0!	369.840,58	369.840,58	100,00%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS ARQUIBANCADAS	72.726,10	36.363,10	0,00%	72.726,10	72.726,10	100,00%
LAJE DO TÚNEL	2.543,22	2.543,22	0,00%	2.543,22	2.543,22	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO GRAMADO	22.638,95	22.638,95	0,00%	90.555,81	90.555,81	100,00%
ISOLAMENTO DO PERÍMETRO DO COMPLEXO COM GRADIL	30.333,43	10.616,98	0,00%	106.166,98	106.166,98	100,00%
SERVIÇOS FINAIS	1.621,41	1.621,41	0,00%	1.621,42	1.621,41	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	11.875,00	0,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	616.889,12	447.579,15	72,55%	2.128.722,75	2.128.722,30	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 65/22, no valor de R\$ 616.889,12 (seiscentos e dezesseis mil oitocentos e oitenta e nove reais e doze centavos.).

NOTA: O valor percentual da parcela executada está menor que 100% por que as etapas da obra foram antecipadas no Laudo Anterior.

Técnico Responsável Manuel Benedito Bispo Ramos Especialista Técnico Nivel D Coordenador de Obras, serviços e Manutenção.		Data do Relatório 19/03/2024
Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Manuel Benedito Bispo Ramos
Luiz Antonio Almeida Brantes
Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 01 – Vista Geral da Areninha, Totem, Passeios, Alambrados, Gramado.



Foto 02 – Vista da Areninha concluída e da Iluminação.



2

0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de
Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 03 – Vista do pórtico de entrada e bilheteria.



Foto 04 – Vista da Arquibancada, tribuna de honra e de imprensa.



Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '0'.

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 05 – Vista interna do banheiro dos vestiários.



Foto 06 – Vista do túnel de acesso ao campo.



Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m e Reforma do Estádio no Complexo Esportivo, Município de Ribeira do Pombal, Convênio 65/22.

Foto 07 – Vista interna do Vestiário.



Foto 08 – Vista do Gramado.



Manuel Benedito Bispo Ramos
Manuel Benedito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nivel D
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio B. antes
Luiz Antonio B. antes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0