



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
01/SETEMBRO/2023

Município Jacobina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Jacobina	Responsável Tiago Manoel Dias Ferreira
Contato Dinael Rios Freire	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal José Rocha,

Endereço
Sede do Município

Convênio 17/22	Processo 069.1479.2022.0000582-91	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/04/2022		Valor do Convênio R\$ 1.598.693,15	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 421.158,50

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Jacobina, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Rocha, município de Jacobina, objeto do convênio nº 17/22 no valor de R\$ 1.598.693,15 (um milhão e quinhentos e noventa e oito mil e seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	10.218,67	5.218,67	51,07%	30.656,00	25.437,34	82,98%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	2.218,32	2.218,32	100,00%
REVESTIMENTO			#DIV/0!	182.529,38	182.529,38	100,00%
ESQUADRIAS			#DIV/0!	51.649,44	51.649,44	100,00%
COBERTURA			#DIV/0!	147.026,52	147.026,52	100,00%
PINTURA GERAL	77.372,89	71.374,89	92,25%	232.118,67	226.120,67	97,42%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			#DIV/0!	22.038,58	22.038,58	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	180888,62	180.888,62	100,00%	542.665,86	542.665,86	100,00%
PISTA DE CORRIDA	72735,60		0,00%	218.206,80	145.471,20	66,67%
DRENAGEM DO VESTIÁRIO	6041,14	6.041,14	100,00%	12.082,27	12.082,27	100,00%
MANUTENÇÃO DO GRAMADO	32101,72	2.000,00	6,23%	32.101,72	2.000,00	6,23%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41799,86	1.799,86	4,31%	125.399,59	85.377,59	68,08%
TOTAL	421.158,50	267.323,18	63,47%	1.598.693,15	1.444.617,17	90,36%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 17/22, no valor de R\$ 421.158,50 (quatrocentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Responsável :Carlos A.C. Oliveira.	Cargo / Analista técnico.	Data do Relatório
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro/Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	04/SETEMBRO/2023

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDESB

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.

Foto 01 – Vista da ARQUIBANCADA.



Foto 02 – Alambrado.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.

Foto 03 – PISTA DE CORRIDA...



Foto 04 – ESTRUTURA METALICA e Arquibancada.



Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES B

Antonio Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina, Convênio 17/22.
Foto 05 – Poste com refletores.**



Foto 06 – poste com refletores.



Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Carlos Antonio Carvalho de Oliveira
Analista Técnico Nível B
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0