



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
29/01/2024

Município Jacobina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Jacobina	Responsável Tiago Manoel Dias Ferreira
Contato Dinael Rios Freire	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal José Rocha,

Endereço
Sede do Município

Convênio 17/22	Processo 069.1479.2022.0000582-91	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 5º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/04/2022		Valor do Convênio R\$ 1.598.693,15	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 421.158,50

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Jacobina, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Rocha, município de Jacobina, objeto do convênio nº 17/22 no valor de R\$ 1.598.693,15 (um milhão e quinhentos e noventa e oito mil e seiscentos e noventa e três reais e quinze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.234,85	10.000,00	49,42%	40.672,19	38.037,34	93,52%
SERVIÇOS PRELIMINARES	148,39	148,39	100,00%	2.366,71	2.366,71	100,00%
REVESTIMENTO			#DIV/0!	182.529,38	182.529,38	100,00%
ESQUADRIAS			#DIV/0!	51.649,44	51.649,44	100,00%
COBERTURA			#DIV/0!	147.026,52	147.026,52	100,00%
PINTURA GERAL	77.372,89	60.374,89	78,03%	232.118,67	215.120,67	92,68%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			#DIV/0!	22.038,58	22.038,58	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	180888,62	180.888,62	100,00%	542.665,86	542.665,86	100,00%
PISTA DE CORRIDA	11118,21		0,00%	156.589,41	145.471,20	92,90%
DRENAGEM DO VESTIÁRIO	6041,14	6.041,14	100,00%	12.082,27	12.082,27	100,00%
MANUTENÇÃO DO GRAMADO	83554,53	66.843,62	80,00%	83.554,53	66.843,62	80,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41799,86	1.799,86	4,31%	125.399,59	85.377,59	68,08%
TOTAL	421.158,50	326.096,52	77,43%	1.598.693,15	1.511.209,18	94,53%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 3ª parcela do convênio nº 17/22, no valor de R\$ 421.158,50 (quatrocentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Responsável : Othon Batista	Cargo / Analista técnico.	Data do Relatório 05/02/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro/Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Othon Batista dos Santos
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio B. antes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,
Convênio 17/22.

Foto 01 – Vista da arquibancada.



Foto 02 – Vista do Alambrado.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,
Convênio 17/22.

Foto 03 – Vista da pista de atletismo em construção.



FOTO 04 – estrutura metálica e arquibancada.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,
Convênio 17/22.

Foto 05 – Poste com refletores.



Foto 06 – poste com refletores.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Rocha, Município de Jacobina,
Convênio 17/22.

Foto 07 – Vista geral do gramado.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Othon Batista dos Santos
Othon Batista dos Santos
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDESB