



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/04

Data da Vistoria
23/MAIO/2024

| | |
|---|---|
| Município Capela do Alto Alegre | Assunto Vistoria de Convênio |
| Interessado Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre | Responsável Claudinei Xavier Novato |
| Contato Igor Matos de Oliveira | Cargo Engenheiro |

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|--|
| Convênio 13/2023 | Processo 069.1479.2023.0002893-66 | Nº de Parcelas 03 (três) | Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela |
|----------------------------|---|------------------------------------|--|

| | | |
|--|--|--|
| Publicação no D.O.E 14/12/2023 | Valor do Convênio R\$ 2.031.585,83 | Valor da Parcela Vistoriada R\$ 703.889,70 |
|--|--|--|

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Capela do alto Alegre, onde foi vistoriada a obra Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 13/23 no valor de R\$ 2.031.585,83 (Dois milhões, trinta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

| SERVIÇOS | 1ª PARCELA | | | CONVÊNIO | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | Valor Parc. | Valor Exec. | Perc. (%) | Valor Total | Valor Exec. | Porc. (%) |
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 16.209,58 | 16.209,58 | 100,00% | 48.633,60 | 16.209,58 | 33,33% |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.252,12 | 25.252,12 | 100,00% | 25.252,12 | 25.252,12 | 100,00% |
| MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 123.602,95 | 123.602,95 | 100,00% | 123.602,95 | 123.602,95 | 100,00% |
| IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 90X58M | 456.199,78 | 456.199,78 | 100,00% | 1.368.736,20 | 456.199,78 | 33,33% |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA ESTÁDIO DE | 82.625,28 | 82.625,28 | 100,00% | 247.900,62 | 82.625,28 | 33,33% |
| CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30,00M COM ACESSIBILIDADE | | | | 96.715,84 | 0,00 | 0,00% |
| PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS | | | | 104.736,67 | 0,00 | 0,00% |
| INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | | | | 13.347,83 | 0,00 | 0,00% |
| LIMPEZA GERAL | | | | 2.660,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL | 703.889,70 | 703.889,70 | 100,00% | 2.031.585,83 | 703.889,71 | 34,65% |

Nota:

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 13/23, no valor de R\$ 703.889,70 (setecentos e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

| | |
|--|---|
| Técnico responsável pela Vistoria. Abraão Rodrigues da Silva Analista técnico NB | Data do Relatório 23 de Maio de 2024. |
| Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 | |

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Capela do Alto Alegre, Convênio 13/23.

Foto 01 – Vista da atual entrada do Estádio – Sem intervenções.



Foto 02 – Vista da arquibancada – montagem de formas e ferragens.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Capela do Alto Alegre, Convênio 13/23.

Foto 03 – Vista Internado estádio – Abertura de valas para instalação dos alambrados.



Foto 04 – Vista do campo – Execução de base para instalação do gramado.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Capela do Alto Alegre, Convênio 13/23.

Foto 05 – Vista do campo – Execução de base para instalação do gramado.



Foto 06 – Vista do campo – instalação dos postes e cruzetas.

