



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
16/05/2024

<b>Município</b> Ubaíra	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Ubaíra	<b>Responsável</b> Lucio Passos Monteiro
<b>Contato</b> Karollyne Oliveira de Carvalho Conceição	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro

**Endereço**

Sede do Município

<b>Convênio</b> 21/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0003108-94	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 30/12/2021		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.569.744,20	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 537.379,50

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Ubaíra, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro, município de Ubaíra, objeto do convênio nº 21/21 no valor de R\$ 1.569.744,20 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.956,64	0,00	0,00%	26.869,92	8.956,64	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	#DIV/0!	20.184,82	20.184,82	100,00%
DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,00	0,00	#DIV/0!	26.771,73	26.771,73	100,00%
RECUPERAÇÃO DA ALVENARIA	96.951,15	96.951,15	100,00%	294.557,14	197.605,99	67,09%
REFORMA DO PISO	13.670,48	0,00	0,00%	72.385,72	45.044,77	62,23%
REFORMA DO BANCO DE RESERVAS	29251,30	0,00	0,00%	58.502,59	0,00	0,00%
REFORMA DA ARQUIBANCADA	74626,49	0,00	0,00%	111.646,50	50.425,00	45,16%
ESQUADRIAS	11488,37	5744,00	50,00%	36.378,94	19.146,21	52,63%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	116522,12	0,00	0,00%	395.374,58	162.330,34	41,06%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45080,37	0,00	100,00%	77.840,79	32.760,42	42,09%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL	195366,99	0,00	0,00%	390.733,97	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	0,00	0,00	0,00%	41.562,50	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	0,00	0,00%	5.060,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>591913,92</b>	<b>102695,15</b>	<b>17,35%</b>	<b>1.569.744,20</b>	<b>563.225,92</b>	<b>35,88%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos **como não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 21/21, no valor de R\$ 537.379,50 (quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais, cinquenta centavos).

<b>Responsável:</b> Carlos A. C. Oliveira.	<b>Cargo:</b> Analista técnico	<b>Data do Relatório</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes. Arquiteto	<b>Cargo / CREA / Cadastro</b> ARQUITETO CAU-BA n 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>17/05/2024</b>

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira  
Analista Técnico Nível B  
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDESB  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro, Município de Ubaíra, Convênio 21/21.

Foto 01 – Vista da arquibancada



Foto 02 – Esquadrinhas De Alumínio.



*[Handwritten signature]*

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro, Município de Ubaíra, Convênio 21/21.

Foto 03 – Vista do vestiário



Foto 04 – Vista do vestiário




*Handwritten signature*

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Mário Muniz Monteiro, Município de Ubaíra, Convênio 21/21.

Foto 05 – Vista do Gramado



Foto 06 - Vista do Gramado



*[Handwritten signature]*