



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/05

Data da Vistoria
09/MAIO/2024

Município Castro Alves	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Consortio do Território do Recôncavo – CTR (PREFEITO)	Responsável Thiancle da Silva Araújo
Contato Gilmar Cerqueira dos Santos	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de areninha 60x40m no Município de Castro Alves - BA

Endereço
ROD BR 242, nº 670, centro Castro Alves

Convênio 04/23	Processo 069.1479.2023.0001724-18	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/11/2023		Valor do Convênio R\$ 1.696.826,66	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 556.147,69

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Castro Alves, onde foi vistoriada a obra de Construção de areninha 60x40m no Município de Castro Alves, objeto do convênio nº 04/23 no valor de R\$1.696.826,66 (Um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.794,35	11.794,35	100,00%	35.383,04	11.794,35	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	51.559,76	51.559,76	100,00%	51.559,76	51.559,76	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	45.804,00	45.804,00	100,00%	45.804,00	45.804,00	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,0M E REDE DE PROTEÇÃO	140.916,70	140.916,70	100,00%	422.750,11	140.916,70	33,33%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 60X40M	191.200,00	0,00	0,00%	573.600,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO			100,00%	158.188,74	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3	80.159,43	80.159,43	100,00%	240.478,28	80.159,43	33,33%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03	34.713,45	0,00	0,00%	104.140,34	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS			0,00%	46.495,39	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DE TOTEM INSTITUCIONAL			0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL DA OBRA			0,00%	6.552,00	0,00	0,00%
TOTAL	556.147,69	330.234,24	59,38%	1.696.826,66	330.234,24	19,46%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos não cumprida 1ª parcela do convênio nº 04/23, no valor de R\$ 556.147,69(Quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Responsável João Fernando Neres da Cruz <i>João Fernando Neres da Cruz</i> Analista Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDES B	Data do Relatório 09/MAIO/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9 Luiz Antonio Almeida Brantes	

Luiz Antonio Almeida Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0



Foto 01 - Vista construção da areninha



Foto 02 - Vista da construção do vestiário

[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Construção de areninha 60x40m no Município de Castro Alves, Convênio 04/23.



Foto 03—Vista lateral direita



Foto 04—Vista construção da areninha

4/21



Foto 05—Vista construção do vestiário



Foto 06—Vista lateral esquerda

Handwritten signature



Foto 07-Vista frontal da arezinha

Handwritten signature