



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da  
Vistoria  
07/05/2024

**Município**  
Ibirapitanga

**Assunto**  
Vistoria de Convênio

**Interessado**  
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga

**Responsável**  
Junilson Batista Gomes

**Contato**  
Lorena Oliveira Barcelos

**Cargo**  
Engenheiro

**Objeto**  
Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município

**Convênio**  
40/22

**Processo**  
069.1479.2023.0004179-76

**Nº de Parcelas**  
02 (duas)

**Parcela Vistoriada**  
1ª Vistoria da 2ª Parcela

**Publicação no D.O.E**  
17/05/2022

**Valor do Convênio**  
692.847,85

**Valor da Parcela Vistoriada**  
419.233,36

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Ibirapitanga, onde foi vistoriada a obra de Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, município de Ibirapitanga, objeto do convênio nº 40/22 no valor de R\$ 692.847,85 (Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) foi constatado que a obra está paralisada.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.270,68	-	0,00%	16.541,36	8.270,68	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%	4.482,64	4.482,64	100,00%
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA PARA ARQUIBANCADA EXISTENTE	373.667,68	-	0,00%	609.108,85	260.861,17	42,83%
PINTURA DA ARQUIBANCADA EXISTENTE	25.420,00	-	0,00%	50.840,00	-	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	-	0,00%	11.875,00	-	0,00%
TOTAL	419.233,36	-	0,00%	692.847,85	273.614,49	39,49%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 40/22, no valor de R\$ 419.233,36 (quatrocentos e dezenove mil duzentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos).

**OBS:** A obra encontra-se paralisada.

**Responsável**

Vinicius Lobo Teixeira

Vinicius Lobo Teixeira  
Assessor Técnico Nivel-B  
Projeto FLEM/SUDESB

**Cargo / CREA/Cadastro**  
Assessor Técnico Nivel-B  
Matrícula 12164

**Data do Relatório**

**Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção:**

Luiz Antônio Almeida Brantes

**Cargo / CREA/Cadastro**  
Arquiteto  
CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9

14/05/2024

Luiz Antonio Brantes  
Coord. de Obras/SUDESB  
CAD: 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0



Relatório Fotográfico da Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, Município de Ibirapitanga, Convênio 40/22.



FOTO 01 – Arranque de um dos pilares



FOTO 02 – Resíduos da escavação da fundação, não retirados

*(Handwritten signature)*



Relatório Fotográfico da Construção de cobertura metálica para arquibancada no Estádio Municipal, Município de Ibirapitanga, Convênio 40/22.



FOTO 03 – Visão geral da arquibancada existente



FOTO 04 – Vista frontal do campo p/ arquibancada

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*