



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
29/09/2022

Município Piraí do Norte	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Piraí do Norte	Responsável Ulysses Araújo de Menezes Veiga
Contato Verena Menezes Mamedio	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio de Futebol

Endereço
Sede do Município

Convênio 29/22	Processo 069.1479.2022.0002038-19	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 3º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 01/06/2022		Valor do Convênio 1.928.101,03	Valor da Parcela Vistoriada 655.785,91

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Piraí do Norte, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio de Futebol, município de Piraí do Norte, objeto do convênio nº 29/22 no valor de R\$ 1.928.101,03 (um milhão e novecentos e vinte e oito mil e cento e um reais e três centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.289,65	7.289,65	100,00%	21.868,96	7.289,65	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	18.383,25	18.383,25	100,00%	18.383,25	18.383,25	100,00%
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO NATURAL	45.996,45		0,00%	91.992,90	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 2,50M	97.004,77		0,00%	291.014,32	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	89.180,32	96.945,04	108,71%	267.540,97	96.945,04	36,24%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	42.980,99		0,00%	128.942,97	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE 02 ARQUIBANCADAS COM 03 DEGRAUS E 30,00M DE COMPRIMENTO COM COBERTURA METÁLICA	163.799,57	33.700,25	20,57%	491.398,70	33.700,25	6,86%
BANCOS DE RESERVAS			0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DO ESTÁDIO COM COMPRIMENTO DE 360M	105.934,61	317.803,83	300,00%	317.803,83	317.803,83	100,00%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	65.095,66		0,00%	195.286,97	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS	20.120,64		0,00%	60.361,91	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL			0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	655.785,91	474.122,02	72,30%	1.928.101,03	474.122,02	24,59%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 29/22, no valor de R\$ 655.785,91 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 05/10/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Piraí do Norte, Convênio 29/22.



Foto 02 – Fundação da arquibancada.



Foto 03 – Alvenaria da construção do muro no entorno.

(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio de Futebol, Município de Piraí do Norte, Convênio 29/22.



Foto 04 – Alvenaria da construção do muro no entorno.

