



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
15/09/2022

Município Belo Campo	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Belo Campo	Responsável José Henrique Silva Tigre
Contato Nathan Ferraz Duarte	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 03/22	Processo 069.1479.2022.0000312-52	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 17/02/2022		Valor do Convênio R\$ 1.003.194,79	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 345.658,10

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Belo Campo, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Belo Campo, objeto do convênio nº 03/22 no valor de R\$ 1.003.194,79 (um milhão e três mil e cento e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 14.905,44	14.905,44	100,00%	44.716,32	29.810,88	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.589,06		0,00%	87.178,11	87.178,11	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ -	-	0,00%	10.528,80	10.528,80	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	R\$ 109.008,21	218.016,42	200,00%	327.024,63	327.024,63	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	R\$ 28.228,76		0,00%	84.686,28	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3 PARA ARENINHAS	R\$ 67.869,43	31.304,37	46,12%	203.608,28	109.687,40	53,87%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 12.594,25	25.188,50	200,00%	25.188,50	25.188,50	100,00%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM 3 RAJAS	R\$ 69.462,96		0,00%	208.388,87	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO			0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	345.658,10	289.414,73	83,73%	1.003.194,79	589.418,32	58,75%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 03/22, no valor de R\$ 345.658,10 (trezentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dez centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 04/10/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Belo Campo, Convênio 03/22.
Foto 01 – Alambrado com tela e pintura.**



Foto 02 – Pavimentação ao redor da areninha.



**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Belo Campo, Convênio 03/22.
Foto 03 – Instalação da tela do alambrado.**



Foto 04 – Alvenaria do vestiário.

