



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
15/09/2022

<b>Município</b> Belo Campo	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Belo Campo	<b>Responsável</b> José Henrique Silva Tigre
<b>Contato</b> Nathan Ferraz Duarte	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de Areninha 50x30m

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 03/22	<b>Processo</b> 069.1479.2022.0000312-52	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 2º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 17/02/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 1.003.194,79	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 300.003,59

**LAUDO TECNICO:**

Em visita ao Município de Belo Campo, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Belo Campo, objeto do convênio nº 03/22 no valor de R\$ 1.003.194,79 (um milhão e três mil e cento e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 14.905,44	14.905,44	100,00%	44.716,32	14.905,44	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 0,00	87.178,11	100,00%	87.178,11	87.178,11	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 10.528,80	10.528,80	100,00%	10.528,80	10.528,80	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	R\$ 109.008,21	109.008,21	100,00%	327.024,63	109.008,21	33,33%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	R\$ 28.228,76		0,00%	84.686,28	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-3 PARA ARENINHAS	R\$ 67.869,43	78.383,03	115,49%	203.608,28	78.383,03	38,50%
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	-	0,00%	25.188,50	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM 3 RAJAS	R\$ 69.462,96	-	0,00%	208.388,87	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	-	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>300.003,59</b>	<b>300.003,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.003.194,79</b>	<b>300.003,59</b>	<b>29,90%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 03/22, no valor de R\$ 300.003,59 (trezentos mil e três reais e cinquenta e nove centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>04/10/2022</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU Nº A: 12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Belo Campo, Convênio 03/22.**

**Foto 01 – Alambrado com tela e pintura.**



**Foto 02 – Sapatas de fundação do vestiário.**



**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Belo Campo, Convênio 03/22.**

**Foto 03 – Instalação da tela do alambrado.**



**Foto 04 – Alvenaria do vestiário.**

