



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/03

Data da Vistoria
20/JUL/2023

Município Andorinha	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Andorinha	Responsável Renato Brandão de Oliveira - Prefeito
Contato Carlos Antônio Pereira Marques	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Construção de Estádio Municipal de Futebol

Endereço
Loteamento Antonio do Rubem - Município - Sede


Convênio 08/21	Processo 069.1479.2021.0003140-24	Nº de Parcelas: 05 (cinco)	Parcela vistoriada 2ª vistoria - 2ª parcela
--------------------------	---	--------------------------------------	---


Publicação no D.O. E. 26/11/2021	Valor da Obra R\$ 2.447.487,15	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 658.785,71
--	--	--

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Andorinha, foi vistoriada a obra de Construção do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 08/2021, no valor de R\$ R\$ 2.447.487,15 (dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.729,44	14.729,44	100,00%	73.647,20	29.458,88	40,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	31.052,20	31.052,20	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			#DIV/0!	40.509,30	40.509,30	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL 108X70M COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	170.124,51	20.124,00	11,83%	340.249,02	20.124,00	5,91%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	74.304,51	15.120,00	20,35%	148.609,01	29.420,00	19,80%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3	126.092,32	90.675,46	71,91%	252.184,63	167.128,46	66,27%
IMP. SIST DE ILUMi. LED PARA CAMPO FUTEBOL	144.976,49		0,00%	289.952,98		0,00%
CONST ARQ 5 DEGRAUS E COMPR 50M	-		#DIV/0!	222.179,39	172.650,00	77,71%
CONSTR MURO COM COMPR DE 460,00M	-	26.350,00	#DIV/0!	422.552,04	383.240,00	90,70%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	92.284,64	92.284,64	100,00%	184.569,27	92.284,64	50,00%
IMPLANT. DOS BANCOS DE RESERVAS	32.901,53	-	0,00%	31.631,25		0,00%
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE	-	32.901,43	#DIV/0!	65.803,06	32.901,43	50,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	-	-	#DIV/0!	221.468,90		0,00%
CONST DE PÓRTICO FACHADA EM ACM	-	-	#DIV/0!	41.562,50		0,00%
SIST DE PREV E COMBAT INCÊND E PÂNIC	-	-	#DIV/0!	52.780,00		0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	-	-	#DIV/0!	11.875,00		0,00%
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITOREAMENTO	3.372,28	-	0,00%	16.861,40		0,00%
TOTAL	658.785,71	292.184,97	44,35%	2.447.487,15	998.768,91	40,81%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **não cumprida a 2ª** parcela do convênio nº 08/2021, no valor de R\$ 658.785,71 (seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e hum centavos).

Responsável Manuel Benedito Bispo Ramos.	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 28/JUL/2023
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		


Manuel Benedito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nivel D
Projeto FLEM/SUDESB

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 – Vista Geral do Estádio.



Foto 02 – Vista interna dos Vestiários.




Manuel Beredito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto FLEM/SUDES B


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Foto 03 – Vista do quiosque em construção.



Foto 04 – Vista do Sanitário Público em Construção.



Manuel Benedito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto PLEM/SUDESb

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0