



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/03

Data da Vistoria
17/JAN/2024

Município Andorinha	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Andorinha	Responsável Renato Brandão de Oliveira - Prefeito
Contato Carlos Antônio Pereira Marques	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Construção de Estádio Municipal de Futebol

Endereço
Loteamento Antonio do Rubem - Município - Sede

Convênio 08/21	Processo 069.1479.2021.0003140-24	Nº de Parcelas: 05 (cinco)	Parcela vistoriada 3ª vistoria - 2ª parcela
--------------------------	---	--------------------------------------	---

Publicação no D.O. E. 26/11/2021	Valor da Obra R\$ 2.447.487,15	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 658.785,71
--	--	--

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Andorinha, foi vistoriada a obra de Construção do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 08/2021, no valor de R\$ R\$ 2.447.487,15 (dois milhões quatrocentos e quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	14.729,44	29.458,88	200,00%	73.647,20	44.188,32	60,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	31.052,20	31.052,20	100,00%
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			#DIV/0!	40.509,30	40.509,30	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL 108X70M COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	170.124,51	20.124,00	11,83%	340.249,02	20.124,00	5,91%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA COM ALTURA DE 2,40M	74.304,51	15.120,00	20,35%	148.609,01	29.420,00	19,80%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3	126.092,32	126.092,22	100,00%	252.184,63	202.545,22	80,32%
IMP. SIST DE ILUMi. LED PARA CAMPO FUTEBOL	144.976,49		0,00%	289.952,98		0,00%
CONST ARQ 5 DEGRAUS E COMPR 50M	-		#DIV/0!	222.179,39	172.650,00	77,71%
CONSTR MURO COM COMPR DE 460,00M	-	26.350,00	#DIV/0!	422.552,04	383.240,00	90,70%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	92.284,64	133.328,50	144,48%	184.569,27	133.328,50	72,24%
IMPLANT. DOS BANCOS DE RESERVAS		-	#DIV/0!	31.631,25		0,00%
CONSTRUÇÃO DE LANCHONETE	32.901,53	32.901,43	100,00%	65.803,06	32.901,43	50,00%
PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO	-	-	#DIV/0!	221.468,90		0,00%
CONST DE PÓRTICO FACHADA EM ACM	-	-	#DIV/0!	41.562,50		0,00%
SIST DE PREV E COMBAT INCÊND E PÂNIC	-	-	#DIV/0!	52.780,00		0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	-	-	#DIV/0!	11.875,00		0,00%
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITOREAMENTO	3.372,28	-	0,00%	16.861,40		0,00%
TOTAL	658.785,71	383.375,03	58,19%	2.447.487,15	1.089.958,97	44,53%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **não cumprida a 2ª** parcela do convênio nº 08/2021, no valor de R\$ 658.785,71 (seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e hum centavos).

Responsável Manuel Benedito Bispo Ramos	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 / CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 17/JAN/2024
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antonio B. antes	Manuel Benedito Bispo Ramos Especialista Técnico Nivel D Projeto FLEM/SUDES B	

Luiz Antonio B. antes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01 – Vista Geral do Estádio.



Foto 02 – Vista do prédio dos vestiários.



Manuel Benedito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto FLEM/SUDES

Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Foto 03 – Vista da arquibancada e do prédio do banheiro público.



Foto 04 – Vista interna dos vestiários em Construção.



16.11.2023 15:49
-10.34776, -39.84416

Manuelli Beredito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto FLEM/SUDESb

Antonio
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0