



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
14/03/2024

Município Aracatu	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Aracatu	Responsável Braulina Lima Silva
Contato Klecio Larry Teixeira Correia	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia

Endereço
Sede do Município

Convênio 17/21	Processo 069.1479.2021.0003639-12	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/04/2022		Valor do Convênio 698.495,81	Valor da Parcela Vistoriada 337.017,11

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Aracatu, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia, município de Aracatu, objeto do convênio nº 17/21 no valor de R\$ 698.495,81 (seiscentos e noventa e oito mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) foi constatado que a obra está em andamento. Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.756,03	13.025,63	73,36%	35.512,06	30.781,66	86,68%
INSTALAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS	-	-		38.825,18	38.825,18	100,00%
TERRAPLANAGEM	-	-		19.187,35	19.187,35	100,00%
VESTIÁRIO E LANCHONETE	87.640,22	80.259,56	91,58%	219.371,87	211.991,21	96,64%
CAMPO	33.950,17	33.950,17	100,00%	187.928,67	187.928,67	100,00%
INFRAESTRURA	161.428,24	27.227,61	16,87%	161.428,24	19.324,97	11,97%
PINTURA DO MURO (INTENO E EXTERNO)	19.324,97	2.732,98	70,91%	19.324,97	2.732,98	14,14%
PINTURA DA ARQUIBANCADA	13.063,13	0,00	0,00%	13.063,13	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	3.854,34	2.983,10	77,40%	3.854,34	2.983,10	77,40%
TOTAL	337.017,11	160.179,05	47,53%	698.495,81	510.772,02	73,12%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 17/21, no valor de R\$ 337.017,11 (trezentos e trinta e sete mil, dezessete reais e onze centavos).

Responsável Nelson Rocha	Cargo / CREA/Cadastro Analista Técnico	Data do Relatório 19/03/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Nelson Rocha
Engenheiro Civil / SUDESB
CAD: 92085362
CREA-BA: 3000077244

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0



**SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES E ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO**

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia, Município de Aracatu, Convênio 17/21.

FOTO 01- Vista do campo e alambrado



FOTO 02- Vista parcial do intertravado



FOTO 03- Vista interna do vestiário/ revestimento e forro

