



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
22/08/2023

Município Aracatu	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Aracatu	Responsável Braulina Lima Silva
Contato Klecio Larry Teixeira Correia	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia

Endereço
Sede do Município

Convênio 17/21	Processo 069.1479.2021.0003639-12	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 3º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 09/04/2022		Valor do Convênio 698.495,81	Valor da Parcela Vistoriada 361.478,70

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Aracatu, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia, município de Aracatu, objeto do convênio nº 17/21 no valor de R\$ 698.495,81 (seiscentos e noventa e oito mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos) foi constatado que a obra está em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.756,03	17.756,03	100,00%	35.512,06	17.756,03	50,00%
INSTALAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS	38.825,18	38.825,18	100,00%	38.825,18	38.825,18	100,00%
TERRAPLANAGEM	19.187,35	19.187,35	100,00%	19.187,35	19.187,35	100,00%
VESTIÁRIO E LANCHONETE	131.731,65	100.050,50	75,95%	131.731,65	100.050,50	75,95%
CAMPO	153.978,50	185.650,00	120,57%	307.956,99	185.650,00	60,28%
ESTACIONAMENTO	-	0,00	0,00%	161.428,24	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	-	0,00	0,00%	3.854,34	0,00	0,00%
TOTAL	361.478,70	361.469,06	100,00%	698.495,81	361.469,06	51,75%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 17/21, no valor de R\$ 361.478,70 (trezentos e sessenta e um mil e quatrocentos e setenta e oito reais e setenta centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 23/08/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia, Município de Aracatu, Convênio
17/21.**



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia, Município de Aracatu, Convênio
17/21.**



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Libério Alves Maia, Município de Aracatu, Convênio
17/21.**

FOTO 03 –



ABrantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0