



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
07/12/2022

Município Aratuípe	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Aratuípe	Responsável Antônio Marcos Araújo de Souza
Contato Gabriel Coelho Andrade	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão

Endereço
Sede do Município

Convênio 24/21	Processo 069.1486.2022.0003519-44	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 30/12/2021		Valor do Convênio 1.297.293,27	Valor da Parcela Vistoriada 424.477,21

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Aratuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão, município de Aratuípe, objeto do convênio nº 24/21 no valor de R\$ 1.297.293,27 (um milhão e duzentos e noventa e sete mil e duzentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.733,41	6.733,41	100,00%	20.200,24	6.733,41	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	5.519,64	5.519,64	100,00%	5.519,64	5.519,64	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO	109.558,43	124.578,41	113,71%	438.233,70	124.578,41	28,43%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO	89.735,13	0,00	0,00%	269.205,40	0,00	0,00%
RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA EXISTENTE	23.496,64	0,00	0,00%	70.489,91	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	19.739,55	0,00	0,00%	161.802,61	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	42.158,17	0,00	0,00%	84.316,34	0,00	0,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.931,98	0,00	0,00%	101.591,88	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	96.709,62	0,00	0,00%	96.709,62	0,00	0,00%
PAISAGISMO	13.894,64	0,00	0,00%	34.736,60	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00%	3.054,08	0,00	0,00%
TOTEM INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00%	11.433,25	0,00	0,00%
TOTAL	424.477,21	136.831,46	32,24%	1.297.293,27	136.831,46	10,55%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 24/21, no valor de R\$ 424.477,21 (quatrocentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 15/12/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão , Município de Aratuípe, Convênio 24/21.

Foto 01 – Construção de muro de entorno.



Foto 03 – Construção do muro.

