



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS ESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO.
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da Vistoria
14/NOV/2023

Município Aratuípe	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Aratuípe	Responsável Antônio Marcos Araújo de Souza
Contato Jéssica	Cargo Engenheira

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão

Endereço
Sede do Município

Convênio 24/2021	Processo 069.1486.2022.0003519-44	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 4ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 30/12/2021		Valor do Convênio R\$ 1.297.293,27	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 378.815,38

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Aratuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão, município de Aratuípe, objeto do convênio nº 24/21 no valor de R\$ 1.297.293,27 (Um milhão, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa e três reais e vinte e sete centavos) foi constatado que a obra foi reiniciada.

Segue abaixo a planilha dos serviços anteriormente executados:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6.733,41	3.558,14	52,84%	20.200,24	10.291,55	50,95%
SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00%	5.519,64	5.519,64	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO	94.559,81	94.559,81	100,00%	438.233,70	438.233,70	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO AO REDOR DO CAMPO	59.830,35	39.830,35	66,57%	269.205,40	39.830,35	14,80%
RECUPERAÇÃO DE ARQUIBANCADA EXISTENTE	23.499,64		0,00%	70.489,91	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO	77.342,02	103.091,11	133,29%	161.802,61	103.091,11	63,71%
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES	42.158,17	48.378,70	114,76%	84.316,34	48.378,70	57,38%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.795,94		0,00%	101.591,88	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO			0,00%	96.709,62	0,00	0,00%
PAISAGISMO	20.841,96		0,00%	34.736,60	0,00	0,00%
EQUIPAMENTOS	3.054,08		0,00%	3.054,08	0,00	0,00%
TOTEM INSTITUCIONAL	0,00		0,00%	11.433,25	0,00	0,00%
TOTAL	378.815,38	289.418,11	76,40%	1.297.293,27	645.345,05	49,75%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 24/21, foi iniciada a construção da mureta do Alamedado, o Muro em andamento faltando pintura, e as demais intervenções estão sem avanço nas atividades executivas (quiosque, vestiário, arquibancada).

Responsável João Fernando Neres da Cruz	João Fernando Neres da Cruz Analista Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDESB	Data do Relatório 14/NOV/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Cargo / CREA/Cadastro

Arquiteto

CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9

PERTENCE A COPEL

PERTENCE A COPEL

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão , Município de Aratuípe, Convênio 24/21.

Foto 03 – Vista da construção dos Vestiários.



Foto 04 – Vista da mureta do Alambrado em construção.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Rosival da Silva Leão , Município de Aratuípe, Convênio 24/21.

Foto 01 – Vista de parte do muro do Estádio.



Foto 02 – Vista do Quiosque em construção.



D

YR