



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da Vistoria
26/05/2023

Município Ibicuí	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Ibicuí	Responsável Marcos Galvão de Assis
Contato Cleones Silva Matos	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha Society

Endereço
Sede do Município

Convênio 03/21	Processo 069.1479.2021.0002577-13	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 2ª Parcela
--------------------------	---	------------------------------------	--

Publicação no D.O.E 16/12/2021	Valor do Convênio R\$ 923.784,00	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 295.754,87
--	--	--

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Ibicuí, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha Society, município de Ibicuí, objeto do convênio nº 03/21 no valor de R\$ 923.784,00 (novecentos e vinte e três mil e setecentos e oitenta e quatro reais) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.907,68	7.907,68	100,00%	23.723,04	15.815,36	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES				40.681,29	40.681,29	100,00%
INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CAMPO DE FUTEBOL 42X22M	73.656,00	73.656,00	100,00%	171.864,00	73.656,00	42,86%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M E REDE DE PROTEÇÃO	106.224,16	83.124,16	78,25%	265.560,39	242.460,39	91,30%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-3	107967,04	107.967,04	100,00%	215.934,07	151.273,00	70,06%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M COM ACESSIBILIDADE				83.931,09	78.496,94	93,53%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED				65.971,22	27.100,00	41,08%
PAVIMENTAÇÃO				41.893,90	6.300,00	15,04%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO		0,00	0,00%	10.625,00	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL		0,00	0,00%	3.600,00	0,00	0,00%
TOTAL	295.754,88	272.654,88	92,19%	923.784,00	635.782,98	68,82%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 03/21, no valor de R\$ 295.754,87 (duzentos e noventa e cinco mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. 69.520.107-9 CAU N° A-12275-0	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 29/05/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes			

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha Society, Município de Ibicuí, Convênio 03/21.

FOTO 01 – PLACA.



Foto 02 – GRAMA NA OBRA.



Abente
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha Society, Município de Ibicuí, Convênio 03/21.

FOTO 03 - ALAMBRADO.



Foto 04 – Vista interna do vestiário.



Relatório Fotográfico da Construção de Areninha Society, Município de Ibicuí, Convênio 03/21.

Foto 05 – Vista da execução do poste do sistema de Iluminação, Arquibancada e Alambrados.



FOTO 06 – ARENINHA.

