



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
21/11/2023

Município Ibirapuã	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Ibirapuã.	Responsável Calixto Antônio Ribeiro		
Contato Luiz Cláudio Batista de Oliveira	Cargo Engenheiro		
Objeto Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues			
Endereço Sede do Município			
Convênio 13/21	Processo 069.1479.2021.0003618-80	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 23/12/2021		Valor do Convênio 1.085.400,43	Valor da Parcela Vistoriada 327.251,46

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Ibirapuã, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, município de Ibirapuã, objeto do convênio nº 13/21 no valor de R\$ 1.085.400,43 (um milhão e oitenta e cinco mil e quatrocentos reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra está concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.956,64	8.956,64	100,00%	26.869,92	26.869,92	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES				30.385,53	30.385,53	100,00%
REFORMA DOS SANITÁRIOS, ARQUIBANCADA E MURO	131.464,92	131.464,92	100,00%	394.394,77	394.394,77	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO C-4				251.123,01	251.123,01	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	97.898,65	97.898,65	100,00%	293.695,95	293.695,95	100,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	31.631,25	31.631,25	100,00%	31.631,25	31.631,25	100,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	41.875,00	41.875,00	100,00%	41.875,00	41.875,00	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	10.625,00	10.625,00	100,00%	10.625,00	10.625,00	100,00%
LIMPEZA GERAL	4.800,00	4.800,00	100,00%	4.800,00	4.800,00	100,00%
TOTAL	327.251,46	327.251,46	100,00%	1.085.400,43	1.085.400,43	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **CUMPRIDA** a 3ª parcela do convênio nº 13/21, no valor de R\$ 327.251,46 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quarenta e seis centavos).

Responsável Vinicius Lôbo Teixeira 	Vinicius Lôbo Teixeira Assessor Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDES B	Cargo / CREA/Cadastro Assessor Técnico Nível-B	Data do Relatório 22/11/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes			

Luiz Antonio Brantes
Coord. de Obras/SUDES B
CAD: 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

FOTO 01 – ARQUIBANCADA.



FOTO 02 – VESTIÁRIO.



[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

FOTO 03 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO



FOTO 04 – IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Dilson Rodrigues, Município de Ibirapuã, Convênio 13/21.

FOTO 05 – CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM.



FOTO 6 – INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO.

