



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
14/02/2023

<b>Município</b> Lapão	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Lapão	<b>Responsável</b> Marcio Antônio Messias da Silva
<b>Contato</b> Carolina Neiva Messias	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 22/21	<b>Processo</b> 069.1474.2021.0003809-18	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1ª Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 18/01/2022	<b>Valor do Convênio</b> R\$ 832.927,13	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 393.274,97	

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Lapão, onde foi vistoriada a obra de Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho, município de Lapão, objeto do convênio nº 22/21 no valor de R\$ 832.927,13 (oitocentos e trinta e dois mil e novecentos e vinte e sete reais e treze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.179,96	14.250,34	64,25%	44.359,92	36.430,30	82,12%
SERVIÇOS PRELIMINARES		25.929,43	#DIV/0!	25.929,43	25.929,43	100,00%
CONSTRUÇÃO DE MÓDULO DE ARQUIBANCADA (COM CABINE)	187.202,45	57.371,75	30,65%	374.404,91	262.713,52	70,17%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	102.170,16	1.905,21	1,86%	306.510,47	206.245,52	67,29%
PAVIMENTAÇÃO	27499,55	0,00	0,00%	27.499,55	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE FACHADA EM ACM	41230,00	0,00	0,00%	41.230,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11780,00	0,00	0,00%	11.780,00	0,00	0,00%
LIMPEZA FINAL DA OBRA	1212,85	0,00	0,00%	1.212,85	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>393.274,97</b>	<b>99.456,73</b>	<b>25,29%</b>	<b>832.927,13</b>	<b>531.318,77</b>	<b>63,79%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 22/21, no valor de R\$ 393.274,97 (Trezentos e noventa e três mil e duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  15/02/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho,  
Município de Lapão, Convênio 22/21.**

**Foto 01 – Execução dos patamares da arquibancada e cabine.**



**Foto 02 – Execução da arquibancada com cabine e implantação do Sistema de Iluminação.**



10

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio de Futebol Waldemar José de Carvalho,  
Município de Lapão, Convênio 22/21.**

**Foto 03 – Implantação do Sistema de Iluminação.**



**FOTO 04 - Arquibancada**



*Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0