



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
29/07/2022

<b>Município</b> Nova Fátima	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Nova Fátima	<b>Responsável</b> José Adriano Santos Pereira
<b>Contato</b> Gerbes Barbosa Gomes	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 02/21	<b>Processo</b> 069.1479.2021.0001899-63	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 20/10/2021	<b>Valor do Convênio</b> 893.807,79		<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 446.903,89

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Nova Fátima, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, município de Nova Fátima, objeto do convênio nº 02/21 no valor de R\$ 893.807,79 (oitocentos e noventa e três mil e oitocentos e sete reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.094,16	22.094,16	100,00%	44.188,32	22.094,16	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	9.814,67	5.393,90	54,96%	9.814,67	5.393,90	54,96%
REFORMA DO ALAMBRADO EXISTENTE	167.513,91	33.693,00	20,11%	251.270,86	33.693,00	13,41%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 50M COM	132.603,69	145.040,22	109,38%	256.779,89	145.040,22	56,48%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	114.877,46	-	0,00%	229.754,93	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	0,00	-	0,00%	45.620,14	0,00	0,00%
BANCO DE RESERVAS	0,00	-	0,00%	35.625,00	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	-	0,00%	9.629,98	0,00	0,00%
LIMPEZA GERAL	0,00	-	0,00%	11.124,00	0,00	0,00%
TOTAL	446.903,89	206.221,28	46,14%	893.807,79	206.221,28	23,07%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 02/21, no valor de R\$ 446.903,89 (quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e três reais e oitenta e nove centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  01/08/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N.º A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, Município de Nova Fátima,  
Convênio 02/21.**

**Foto 01 – Reforma do alambrado e construção de arquibancada.**



**Foto 02 – Construção de arquibancada.**



*(Handwritten signature)*

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal José Belzair dos Santos, Município de Nova Fátima,  
Convênio 02/21.**

**Foto 03 – Construção de arquibancada.**



**Foto 04 – Foto geral.**

