



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
02/05/2023

Município Contendas do Sincorá	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá	Responsável Margareth Pina Souza
Contato Mateus da Rocha Nascimento	Cargo Engenheiro

Objeto
Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 44/22	Processo 069.1475.2022.0001881-28	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/05/2022		Valor do Convênio R\$ 398.418,13	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 204.492,01

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Contendas do Sincorá, onde foi vistoriada a obra de Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, município de Contendas do Sincorá, objeto do convênio nº 44/22 no valor de R\$ 398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e treze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	10.650,73	64,39%	33.082,72	10.650,73	32,19%
SERVIÇOS PRELIMINARES	22.440,89	12.780,64	56,95%	22.440,89	12.780,64	56,95%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	165.509,76	90.554,88	54,71%	331.019,52	90.554,88	27,36%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	204.492,01	113.986,25	55,74%	398.418,13	113.986,25	28,61%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 44/22, no valor de R\$ 204.492,01 (duzentos e quatro mil e quatrocentos e noventa e dois reais e um centavo).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 03/05/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de Contendas do Sincorá, Convênio 44/22.

Foto 01 –



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0