



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
21/11/2023

Município Contendas do Sincorá		Assunto Vistoria de Convênio	
Interessado Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá		Responsável Margareth Pina Souza	
Contato Mateus da Rocha Nascimento		Cargo Engenheiro	
Objeto Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 44/22	Processo 069.1475.2022.0001881-28	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/05/2022		Valor do Convênio R\$ 398.418,13	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 193.926,12

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Contendas do Sincorá, onde foi vistoriada a obra de Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, município de Contendas do Sincorá, objeto do convênio nº 44/22 no valor de R\$ 398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e treze centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	33.082,72	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	22.440,89	22.440,89	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	165.509,76	165.509,76	100,00%	331.019,52	331.019,52	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	193.926,12	182.051,12	93,88%	398.418,13	386.543,13	97,02%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 44/22, no valor de R\$ 193.926,12 (Cento e noventa e três mil, novicentos e vinte e seis reais e doze centavo).

Responsável Nelson Rocha	Cargo Analista Técnico	Data do Relatório 01/12/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Arquiteto	Luiz Antonio Almeida Brantes CAU-BA n 12275-0 CAD . 69.520107-9	


Nelson Rocha
Engenheiro Civil / SUDESB
CAD:92085362
CREA-BA:3000077244


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de Contendas do Sincorá, Convênio 44/22.

Foto 01 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO



Foto 02 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO À NOITE



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0