



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
14/09/2023

<b>Município</b> Contendas do Sincorá	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá	<b>Responsável</b> Margareth Pina Souza
<b>Contato</b> Mateus da Rocha Nascimento	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 44/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.0001881-28	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 20/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 398.418,13	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 204.492,01

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Contendas do Sincorá, onde foi vistoriada a obra de Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, município de Contendas do Sincorá, objeto do convênio nº 44/22 no valor de R\$ 398.418,13 (trezentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e treze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	16.541,36	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	22.440,89	22.440,89	100,00%	22.440,89	22.440,89	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	165.509,76	165.509,76	100,00%	331.019,52	165.509,76	50,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	204.492,01	204.492,01	100,00%	398.418,13	204.492,01	51,33%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 44/22, no valor de R\$ 204.492,01 (duzentos e quatro mil e quatrocentos e noventa e dois reais e um centavo).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b> 15/09/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Claudio Jorge Figueiredo Bragança  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto ELEM/SUDES  
*Claudio Jorge F. Bragança*

*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDES  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de Contendas do Sincorá, Convênio 44/22.

Foto 01 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO



Claudio Jorge Figueiredo Bragança  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDES B

*Claudio Jorge F. Bragança*

*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDES B  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Implantação de sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de Contendas do Sincorá, Convênio 44/22.

Foto 02 – SISTEMA DE ILUMINAÇÃO



20

Claudio Jorge Figueiredo Bragança  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDES B

*Claudio Jorge F. Bragança*