



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
05/10/2022

<b>Município</b> Sebastião Laranjeiras	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras	<b>Responsável</b> Pedro Antônio Pereira Malheiros
<b>Contato</b> Michel Fernandes Macêdo Silva	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Construção de Areninha 50x30m

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 47/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.0001894-42	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 18/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 849.268,48	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 401.513,46

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Sebastião Laranjeiras, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Sebastião Laranjeiras, objeto do convênio nº 47/22 no valor de R\$ 849.268,48 (oitocentos e quarenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.467,24	5467,24	100,00%	10.934,48	5.467,24	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.323,41	6323,41	100,00%	12.646,82	6.323,41	50,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M	165.745,47	69542,94	41,96%	331.490,94	69.542,94	20,98%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	179.250,00	17925,00	10,00%	358.500,00	17.925,00	5,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	44.727,34	0,00	0,00%	89.454,68	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO (PASSEIO EM INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	34.366,56	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	401.513,46	99.258,59	24,72%	849.268,48	99.258,59	11,69%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 47/22, no valor de R\$ 401.513,46 (quatrocentos e um mil e quinhentos e treze reais e quarenta e seis centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  10/10/2022
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad 69 520 107-9  
CAU N° A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Sebastião Laranjeiras, Convênio 47/22.**

**Foto 01 – Execução de fundação para alambrado.**



**Foto 02 – Nivelamento com o brita para execução de grama sintética.**



  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU N° A-12275-0