



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
21/08/2023

Município Sebastião Laranjeiras	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras	Responsável Pedro Antônio Pereira Malheiros
Contato Michel Fernandes Macêdo Silva	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 47/22	Processo 069.1475.2022.0001894-42	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1ª Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 18/05/2022		Valor do Convênio R\$ 849.268,48	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 44.7755,02

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Sebastião Laranjeiras, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Sebastião Laranjeiras, objeto do convênio nº 47/22 no valor de R\$ 849.268,48 (oitocentos e quarenta e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.467,24	4.983,20	91,15%	10.934,48	10.450,44	95,57%
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.323,41	6.323,41	100,00%	12.646,82	12.646,82	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 4,00M	165.745,47	165.745,47	100,00%	331.490,94	331.490,94	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	179.250,00	171.100,29	95,45%	358.500,00	350.350,29	97,73%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	44.727,34	15.059,56	33,67%	89.454,68	59.786,90	66,83%
PAVIMENTAÇÃO (PASSEIO EM INTERTRAVADO)	34.366,56	29.635,65	86,23%	34.366,56	29.635,65	86,23%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,02	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	447.755,02	392.847,58	87,74%	849.268,48	794.361,04	93,53%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida a 2ª** parcela do convênio nº 47/22, no valor de: R\$ 447.755,02 (quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Responsável Nelson Rocha	Cargo / CREA/Cadastro Analista Técnico CREA:3000077244/CAD:92085362	Data do Relatório 30/08/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	


Nelson Rocha
Engenheiro Civil - SUDESB
CAD:92085362
CREA-BA:3000077244


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Construção de Areninha 50x30m, Município de Sebastião Laranjeiras, Convênio 47/22.

Foto 01 – Execução do gramado sintético.



Foto 02 – Execução do piso intertravado.




Nelson Rocha
Engenheiro Civil/SUDES
CAD: 92085362
CREA-BA: 3000077244


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU N° A-12275-0