



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/02

Data da Vistoria  
13/DEZ/2022

<b>Município</b> Baixa Grande	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Baixa Grande	<b>Responsável</b> Gilvan Rios Da Silva
<b>Contato</b> Lilian Carolina Furquim de Almeida	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 48/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.0001900-25	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 18/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> 1.298.590,29	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 536.138,09

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Baixa Grande, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura, município de Baixa Grande, objeto do convênio nº 48/22 no valor de R\$ 1.298.590,29 (um milhão e duzentos e noventa e oito mil e quinhentos e noventa reais e vinte e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	948,80	948,80	100,00%	2.846,40	1.897,60	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	3.462,64	3.462,64	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	535.189,29	856.302,86	160,00%	1.248.775,00	856.302,86	68,57%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE	-		0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	-		0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>536.138,09</b>	<b>857.251,66</b>	<b>159,89%</b>	<b>1.298.590,29</b>	<b>861.663,10</b>	<b>66,35%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 48/22, no valor de R\$ 536.138,09 (quinhentos e trinta e seis mil, cento e trinta e oito reais e nove centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  <b>13/DEZ/2022</b>
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Amado Fontoura, Município de Baixa Grande, Convênio 48/22.**

**Foto 01 – Instalação da grama sintética.**



**Foto 02 – Instalação da grama sintética**

