

	SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO	FLS. 01/03
		Data da Vistoria 20/JUL/23

Município Nordestina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nordestina	Responsável Eliete de Andrade Araujo
Contato Juarez Cardoso Neves	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 49/22	Processo 069.1475.2022.0001902-97	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
--------------------------	---	------------------------------------	--

Publicação no D.O.E 18/05/2022	Valor do Convênio R\$ 1.194.711,79	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 390.762,11
--	--	--

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nordestina, onde foi vistoriada a obra Reforma do Estádio Municipal, município de Nordestina, objeto do convênio nº 49/22 no valor de R\$ 1.194.711,79 (um milhão e cento e noventa e quatro mil e setecentos e onze reais e setenta e nove centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.
Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.455,06	3.455,06	100,00%	10.365,20	6.910,12	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	18.486,82	18.486,82	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	103.133,02	23.294,00	22,59%	309.399,06	23.294,00	7,53%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M	42.477,79	12.129,40	28,55%	84.955,59	74.351,05	87,52%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	89.164,99	133.384,94	149,59%	267.494,96	230.329,98	86,11%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	42.531,62	51.224,20	120,44%	127.594,86	102.448,40	80,29%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	65.514,62	101.982,20	155,66%	196.543,86	145.628,87	74,09%
COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DE ENTORNO	44.485,00	40.485,00	91,01%	88.970,00	88.970,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS	0,00	0,00	0,00%	79.026,44	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	390.762,11	365.954,80	93,65%	1.194.711,79	690.419,24	57,79%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 49/22, no valor de R\$ 390.762,11 (trezentos e noventa mil setecentos e sessenta e dois reais e onze centavos).

Responsável Manuel Benedito Bispo Ramos	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 28/JUL/23
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


 Manuel Benedito Bispo Ramos
 Especialista Técnico Nivel D
 Projeto PLEM/SUDES


 Luiz Antonio Brantes
 Coordenador de Obras
 Cad 69 520 107-9
 CAU Nº A: 12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 01 – Vista da entrada do Estádio.



Foto 02 – Vista da Arquibancada.



Manuel Benedito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68 520 107-9
CAU N° A-12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 03 – Vista externa do Sanitário Público.



Foto 04 – Vista externa dos Vestiários.



Manuel Benedito Bispo Ramos
Manuel Benedito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto FLEM/SUDES

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nordestina, Convênio 49/22.

Foto 05 – Vista Interna do sanitário Público.



Foto 06 – Vista interna do Sanitário Público



Manuel Benedito Bispo Ramos
Especialista Técnico Nível D
Projeto FLEM/SUDES

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520.107-9
CAU N° A-12275-0