



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/10/2022

Município Cotegipe	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Cotegipe	Responsável Márcia da Silva Sá Teles
Contato Luciano Dourado Gomes Baptista	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal (2ª etapa)

Endereço
Sede do Município

Convênio 51/22	Processo 069.1475.2022.0001905-30	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/05/2022		Valor do Convênio R\$ 933.332,28	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 398.679,57

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Cotegipe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal (2ª etapa), município de Cotegipe, objeto do convênio nº 51/22 no valor de R\$ 933.332,28 (novecentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.883,19	4.883,19	100,00%	9.766,38	4.883,19	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.617,74	12.617,74	100,00%	12.617,74	12.617,74	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM PERFURAÇÃO DE POÇO	208.296,62	107.907,31	51,80%	416.593,24	107.907,31	25,90%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO TIPO C4	133.864,90	164.937,14	123,21%	267.729,80	164.937,14	61,61%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPR. 30 METROS	39.017,12	56.029,37	143,60%	78.034,25	56.029,37	71,80%
IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	43.069,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO E PÓ DE PEDRA)	0,00	58.178,63	100,00%	93.646,62	58.178,63	62,13%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUICIONAL	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	398.679,57	404.553,38	101,47%	933.332,28	404.553,38	43,35%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 51/22, no valor de R\$ 398.679,57 (trezentos e noventa e oito mil e seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 21/10/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal (2ª etapa), Município de Cotegipe, Convênio 51/22.

Foto 01 – Implantação do Sistema de Irrigação.



Foto 02 – Construção do vestiário tipo C4.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal (2ª etapa), Município de Cotegipe, Convênio 51/22.

Foto 03 – Vista interna do Vestiário C4.



Foto 04 – Execução da arquibancada 30 metros com 03 degraus.



(Handwritten signature)

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal (2ª etapa), Município de Cotegipe, Convênio 51/22.

Foto 05 – Execução da pavimentação.



Brantes
Luz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N° A-12273-0