



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
21/11/2023

Município Cotegipe	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Cotegipe	Responsável Márcia da Silva Sá Teles		
Contato Luciano Dourado Gomes Baptista	Cargo Engenheiro		
Objeto Reforma do Estádio Municipal (2ª etapa)			
Endereço Sede do Município			
Convênio 51/22	Processo 069.1475.2022.0001905-30	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/05/2022		Valor do Convênio R\$ 933.332,28	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 534.652,71

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Cotegipe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal (2ª etapa), município de Cotegipe, objeto do convênio nº 51/22 no valor de R\$ 933.332,28 (novecentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos) foi constatado que a obra está concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.883,19	4.883,19	100,00%	9.766,38	9.766,38	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%	12.617,74	12.617,74	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM PERFURAÇÃO DE POÇO	208.296,62	208.296,62	100,00%	416.593,24	416.593,24	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO TIPO C4	133.864,90	133.864,90	100,00%	267.729,80	267.729,80	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPR. 30 METROS	39.017,13	39.017,13	100,00%	78.034,25	78.034,25	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE RESERVAS	43069,25	43069,25	100,00%	43.069,25	43.069,25	100,00%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO E PÓ DE PEDRA)	93646,62	93.646,62	100,00%	93.646,62	93.646,62	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL	11875,00	11875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	534.652,71	534.652,71	100,00%	933.332,28	933.332,28	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos **como cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 51/22, no valor de R\$ 534.652,71 (quinhentos e trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos).

Responsável Claudio Jorge Figueiredo bragança	Cargo Analista Técnico	Data do Relatório 22/11/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes.	Cargo / CREA/ Cadastro Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDESB

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal (2ª etapa), Município de Cotegipe,
Convênio 51/22.

Foto 01 – VISTA DO BANCO DE RESERVA



Foto 02 – VISTA DA ARQUIBANCADA E INTERTRAVADO



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal (2ª etapa), Município de Cotegipe,
Convênio 51/22.

Foto 03 – VISTA DO VESTIÁRIO



Foto 04 – VISTA DO GRAMADO



Claudio Jorge F. Bragança
Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES B

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0