



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
16/01/2024

Município Itajuípe	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	Responsável Antônio Mário Damasceno
Contato Patrick Olberan Monteiro	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró Localizado no Município de Itajuípe/BA

Endereço
Sede do Município Itajuípe/BA

Convênio 53/22	Processo 069.1475.2022.0001675-54	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 21/05/2022		Valor do Convênio R\$ 472.915,37	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 246.459,14

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Itajuípe, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró, município de Itajuípe, objeto do convênio nº 53/22 no valor de R\$ 472.915,37 (Quatrocentos e Setenta e Dois mil, Novecentos e Quinze reais e Trinta e Sete centavos) foi constatado que a obra está PARALISADA.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.467,24	-	0,00%	10.934,48	5.467,24	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	0,00%	10.045,55	10.045,55	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	165.509,76	-	0,00%	331.019,52	123.647,90	37,35%
PINTURA GERAL	63.607,14	-	0,00%	109.040,82	90.867,35	83,33%
INSTALAÇÃO DE TOTEM INSTITUCIONAL	11.875,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	246.459,14	-	0,00%	472.915,37	230.028,04	48,64%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 53/22, no valor de R\$ 246.459,14 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos).

Responsável Vinicius Lôbo Teixeira 	Cargo / CRE Assessor Técnico Nível B Projeto FLEM/SUDESB 	Data do Relatório 22/01/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brandes. 		

Luiz Antonio Brandes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal Humberto Badaró, Município de Itajuípe, Convênio 53/22.



FOTO 01 – Poste antigo 01, ainda não trocado.



FOTO 02 – Poste antigo 02, ainda não trocado.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)