



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
11/01/2024

Município Lajedão	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Lajedão	Responsável Ariston Almeida Passos Filho
Contato Givanildo Gonçalves da Cruz	Cargo Engenheiro

Objeto
Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 54/22	Processo 069.1475.2022.0001906-11	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 21/05/2022		Valor do Convênio 432.394,11	Valor da Parcela Vistoriada 217.334,13

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Lajedão, onde foi vistoriada a obra de Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, município de Lajedão, objeto do convênio nº 54/22 no valor de R\$ 432.394,11 (quatrocentos e trinta e dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.270,68	8.270,68	100,00%	16.541,36	16.541,36	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	10.546,12	10.546,12	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	163.127,60	68.550,65	42,02%	326.255,20	231.678,25	71,01%
DEMOLICÃO E RETIRADAS - ADEQUAÇÃO DO POSTE NA ARQUIBANCADA			#DIV/0!	16.085,15	16.085,15	100,00%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA	34.060,85	11.550,45	33,91%	51.091,28	28.580,88	55,94%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11.875,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	217.334,13	88.371,78	40,66%	432.394,11	303.431,76	70,17%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 54/22, no valor de R\$ 217.334,13 (duzentos e dezessete mil trezentos e trinta e quatro reais e treze centavos)

Responsável Claudio Jorge Figueiredo Bragança	Cargo Analista técnico	Data do Relatório 12/01/2024
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo/CREA/ Cadastro Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDESB

Relatório Fotográfico da Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de Lajedão, Convênio 54/22.

Foto 01 – Escavação de vala para instalação do sistema de iluminação na frente da arquibancada



Foto 02 – Instalação de poste.



[Handwritten signature]