



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
12/04/2023

<b>Município</b> Lajedão	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Lajedão	<b>Responsável</b> Ariston Almeida Passos Filho
<b>Contato</b> Givanildo Gonçalves da Cruz	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município

<b>Convênio</b> 54/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.0001906-11	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 21/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> 432.394,11	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 215.059,98

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Lajedão, onde foi vistoriada a obra de Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, município de Lajedão, objeto do convênio nº 54/22 no valor de R\$ 432.394,11 (quatrocentos e trinta e dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e onze centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.270,68	8.270,68	100,00%	16.541,36	8.270,68	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	10.546,12	10.546,12	100,00%	10.546,12	10.546,12	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	163.127,60	167.133,50	102,46%	326.255,20	167.133,50	51,23%
DEMOLICÃO E RETIRADAS - ADEQUAÇÃO DO POSTE NA ARQUIBANCADA	16.085,15	16.085,15	100,00%	16.085,15	16.085,15	100,00%
RECUPERAÇÃO DA ARQUIBANCADA	17.030,43	17.030,43	100,00%	51.091,28	17.030,43	33,33%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>215.059,98</b>	<b>219.065,88</b>	<b>101,86%</b>	<b>432.394,11</b>	<b>219.065,88</b>	<b>50,66%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 54/22, no valor de R\$ 215.059,98 (duzentos e quinze mil e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  13/04/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes		

  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Implantação do sistema de iluminação em LED no Estádio Municipal, Município de Lajedão, Convênio 54/22.**

**Foto 01 – Escavação de vala para instalação do sistema de iluminação na frente da arquibancada**



**Foto 02 – Instalação de poste.**



*Antonio Brantos*  
Luiz Antonio Brantos  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0