



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
30/05/2023

Município Tanquinho	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Tanquinho	Responsável José Luiz dos Santos Reis
Contato Tacila de Sousa Lopes	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 55/22	Processo 069.1479.2022.0001967-66	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 2ª Parcela
Publicação no D.O.E 20/05/2022		Valor do Convênio R\$ 951.052,62	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 305.395,15

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Tanquinho, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Tanquinho, objeto do convênio nº 55/22 no valor de R\$ 951.052,62 (novecentos e cinquenta e um mil e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.255,46	3.255,46	100,00%	9.766,38	6.510,92	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	7.375,94	7.375,94	100,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	53219,99	0,00	0,00%	133.049,97	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	133864,90	117.010,50	100,00%	267.729,80	117.010,50	43,70%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30,00M COM ACESSIBILIDADE	70.804,31	17.701,08	25,00%	177.010,78	123.907,55	70,00%
CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIO PÚBLICO	44.250,49		0,00%	177.001,98	132.751,49	75,00%
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO NATURAL	0,00	0,00	0,00%	66.800,13	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS		0,00	#DIV/0!	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	68.811,39	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	305.395,15	137.967,04	45,18%	951.052,62	387.556,40	40,75%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 55/22, no valor de R\$ 305.395,15 (trezentos e cinco mil e trezentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 31/05/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU N.º A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Tanquinho, Convênio 55/22.

Foto 01 – Execução do Vestiário C4.



Foto 02 – Execução do Sanitário Público.



Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Tanquinho, Convênio 55/22.

FOTO 03 – AREA INTERNA DO VESTIARIO.



Foto 03 – Execução da arquibancada.

