



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
03/11/2022

Município Nova Itarana	Assunto Vistoria de Convênio		
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Itarana	Responsável Antônio Dannilo Italiano de Almeida		
Contato Clayton dos Santos Brandão	Cargo Engenheiro		
Objeto Reforma do Estádio Municipal			
Endereço Sede do Município			
Convênio 56/22	Processo 069.1475.2022.0001917-73	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/05/2022		Valor do Convênio 1.935.597,64	Valor da Parcela Vistoriada 499.624,41

LAUDO TECNICO:

Em visita ao Município de Nova Itarana, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 56/22 no valor de R\$ 1.935.597,64 (um milhão e novecentos e trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.644,83	3.644,83	100,00%	10.934,48	3.644,83	33,33%
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.855,94	7.855,94	100,00%	7.855,94	7.855,94	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	86.393,18		0,00%	129.589,77	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	0,00		#DIV/0!	267.729,80	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30,00M COM ACESSIBILIDADE	66.093,80	66.093,80	100,00%	88.125,07	66.093,80	75,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA E COM ALTURA DE 2,40M	79.298,25		0,00%	79.298,25	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	249.755,00	249.755,00	100,00%	1.248.775,00	249.755,00	20,00%
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO NO MURO EXISTENTE	6.583,41		0,00%	6.583,41	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00		#DIV/0!	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO E PÓ DE PEDRA)	0,00		#DIV/0!	53.199,67	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00		#DIV/0!	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	499.624,41	327.349,57	65,52%	1.935.597,64	327.349,57	16,91%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 56/22, no valor de R\$ 499.624,41 (quatrocentos e noventa e nove mil e seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 21/11/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nova Itarana, Convênio 56-22.
Foto 01 – PREPARAÇÃO DO CAMPO PARA GRAMA SINTÉTICA.**



Foto 02 – ARQUIBANCADA E CAMPO.

