



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
16/03/2023

<b>Município</b> Nova Itarana	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Nova Itarana	<b>Responsável</b> Antônio Dannilo Italiano de Almeida
<b>Contato</b> Clayton dos Santos Brandão	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município


<b>Convênio</b> 56/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.0001917-73	<b>Nº de Parcelas</b> 03 (três)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 24/05/2022		<b>Valor do Convênio</b> 1.935.597,64	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> 818.137,69

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Nova Itarana, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 56/22 no valor de R\$ 1.935.597,64 (um milhão e novecentos e trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.644,83	3.644,83	100,00%	10.934,48	7.289,66	66,67%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	7.855,94	7.855,94	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	43.196,59	43.196,59	100,00%	129.589,77	129.589,77	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	0,00		#DIV/0!	267.729,80	0,00	0,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30,00M COM ACESSIBILIDADE	22.031,27	22.031,27	100,00%	88.125,07	88.125,07	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA E COM ALTURA DE 2,40M		39.649,12	#DIV/0!	79.298,25	39.649,12	50,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	749.265,00	749.265,00	100,00%	1.248.775,00	999.020,00	80,00%
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO NO MURO EXISTENTE			#DIV/0!	6.583,41	6.583,41	100,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00		#DIV/0!	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO E PÓ DE PEDRA)	0,00		#DIV/0!	53.199,67	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00		#DIV/0!	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>818.137,69</b>	<b>857.786,81</b>	<b>104,85%</b>	<b>1.935.597,64</b>	<b>1.278.112,97</b>	<b>66,03%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 56/22, no valor de R\$ 818.137,69 (oitocentos e dezoito mil e cento e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	<b>Data do Relatório</b>  17/03/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	 Luiz Antonio Brantes Coordenador de Obras Cad. nº 69.520.107-9 CAU Nº A-12275-0	

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nova Itarana, Convênio 56-22.**

**Foto 01 – CAMPO GRAMA SINTÉTICA.**



**Foto 02 – MURETA DO ALAMBRADO.**



**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nova Itarana, Convênio 56-22.**

**Foto 03 – ARQUIBANCADA.**



**FOTO 04- POSTES E REFLETORES.**



*Abrentes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras  
Cad. 68.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0