



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
22/11/2023

Município Nova Itarana	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Nova Itarana	Responsável Antônio Dannilo Italiano de Almeida
Contato Clayton dos Santos Brandão	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 56/22	Processo 069.1475.2022.0001917-73	Nº de Parcelas 03 (três)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 3ª Parcela
Publicação no D.O.E 24/05/2022		Valor do Convênio 1.935.597,64	Valor da Parcela Vistoriada 617.835,54

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Nova Itarana, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 56/22 no valor de R\$ 1.935.597,64 (um milhão e novecentos e trinta e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos) foi constatado que a obra está concluída.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	3ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Perc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.644,82	3.644,82	100,00%	10.934,48	10.934,48	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	7.855,94	7.855,94	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL			#DIV/0!	129.589,77	129.589,77	100,00%
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO, TIPO C-4	267729,80	267729,80	100,00%	267.729,80	267.729,80	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30,00M COM ACESSIBILIDADE			#DIV/0!	88.125,07	88.125,07	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM MURETA E COM ALTURA DE 2,40M			#DIV/0!	79.298,25	79.298,25	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	249.755,00	249.755,00	100,00%	1.248.775,00	1.248.775,00	100,00%
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO NO MURO EXISTENTE			#DIV/0!	6.583,41	6.583,41	100,00%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	31631,25	31631,25	100,00%	31.631,25	31.631,25	100,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO E PÓ DE PEDRA)	53199,67	53199,67	100,00%	53.199,67	53.199,67	100,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	11875,00	100,00%	11.875,00	11.875,00	100,00%
TOTAL	617.835,54	617.835,54	100,00%	1.935.597,64	1.935.597,64	100,00%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 3ª parcela do convênio nº 56/22, no valor de R\$ 617.835,54 (Seiscentos e dezessete mil oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

Responsável Claudio Jorge Figueiredo Bragança	Cargo Analista técnico	Data do Relatório 23/11/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/ Cadastro Arquiteto CAU-BA n 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Luiz Antonio Almeida Brantes
Coordenador de Obras / SUDESB
Cad. 69520107-9
CAU A-12275-0

Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDESB

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nova Itarana, Convênio 56-22.

Foto 01 – VISTA DO BANCO DE RESERVA



Foto 02 – VISTA DO CAMPO E REFLETORES



[Handwritten signature]

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Nova Itarana, Convênio 56-22.

Foto 03- VISTA DO ALAMBRADO E TOTEM



Foto 04-VISTA DOS REFLETORES E ARQUIBANCADA



Claudio Jorge Figueiredo Bragança
Analista Técnico Nivel B
Projeto FLEM/SUDES B

Claudio Jorge F. Bragança

Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras / SUDES B
Cad. 09520107-9
CAU A-12275-0