



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/03

Data da  
Vistoria  
17/08/2023

<b>Município</b> Almadina	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	<b>Responsável</b> Antônio Mário Damasceno
<b>Contato</b> Yury Alves Oliveira	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Estádio Municipal Henrique Kruschewsky.

**Endereço**  
Sede do Município de Almadina.

<b>Convênio</b> 57/22	<b>Processo</b> 069.1475.2022.000185 3-74	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 1º Vistoria da 2ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 01/06/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 604.897,69	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 322.663,12

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Almadina, onde foi vistoriada a obra de Estádio Municipal Henrique Kruschewsky, município de Almadina, objeto do convênio nº 57/22 no valor de R\$604.897,69 (seiscentos e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.364,13	7.803,44	83,33%	17.167,57	15.606,88	90,91%
SERVIÇOS PRELIMINARES			#DIV/0!	12.932,59	12.932,59	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	108.718,01		0,00%	326.154,02	82.940,22	25,43%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M COM ACESSIBILIDADE	93.604,30	74.062,54	79,12%	137.666,83	118.125,07	85,81%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	31631,25	21.631,25	68,39%	31.631,25	21.631,25	68,39%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS	67470,43	57.470,43	85,18%	67.470,43	57.470,43	85,18%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	11875,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>322.663,12</b>	<b>160.967,66</b>	<b>49,89%</b>	<b>604.897,69</b>	<b>308.706,44</b>	<b>51,03%</b>

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 57/22, no valor de R\$ 322.663,12 (Trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e doze centavos).

<b>Responsável</b> Carlos A.C. Oliveira.	<b>Cargo / ANALISTA TECNICO</b>	<b>Data do Relatório</b>  18/08/2023
<b>Responsável</b> Luiz Antonio Almeida Brantes.	<b>Cargo / CREA/Cadastro:</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

Carlos Antonio Carvalho de Oliveira  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDES

Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDES  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0



Relatório Fotográfico da Estádio Municipal Henrique Kruschewsky, Município de Almadina, Convênio 57/22.

FOTO 01 – ARQUIBANCADA.



FOTO 02 – BANCOS DE RESERVAS.



*Carlos Antonio Carvalho de Oliveira*  
Carlos Antonio Carvalho de Oliveira  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDES B

*Luiz Antonio de Moraes*  
Luiz Antonio de Moraes  
Coordenador de Obras / SUDES B  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0



Relatório Fotográfico da Estádio Municipal Henrique Kruschewsky, Município de Almadina, Convênio 57/22.  
FOTO 03 – PAVIMENTAÇÃO.



FOTO 04 – CAIXA DE PSSAGEM DE CABOS ELETRICOS



*Carlos Antônio Carvalho de Oliveira*  
Carlos Antônio Carvalho de Oliveira  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDES B

*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coordenador de Obras / SUDES B  
Cad. 69520107-9  
CAU A-12275-0