



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da
Vistoria
29/06/2023

Município Almadina	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul – CDS do Território Litoral Sul	Responsável Antônio Mário Damasceno
Contato Yury Alves Oliveira	Cargo Engenheiro

Objeto
Estádio Municipal Henrique Kruschewsky

Endereço
Sede do Município de Almadina

Convênio 57/22	Processo 069.1475.2022.0001853-74	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 01/06/2022		Valor do Convênio R\$ 604.897,69	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 282.234,57

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Almadina, onde foi vistoriada a obra de Estádio Municipal Henrique Kruschewsky, município de Almadina, objeto do convênio nº 57/22 no valor de R\$604.897,69 (seiscentos e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.803,44	7.803,44	100,00%	17.167,57	7.803,44	45,45%
SERVIÇOS PRELIMINARES	12.932,59	12.932,59	100,00%	12.932,59	12.932,59	100,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	217.436,01	82.940,22	38,14%	326.154,02	82.940,22	25,43%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 DEGRAUS E COMPRIMENTO DE 30M COM ACESSIBILIDADE	44.062,53	88.125,07	200,00%	137.666,83	88.125,07	64,01%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	31.631,25	0,00%	31.631,25	31.631,25	100,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS	0,00	58.802,00	0,00%	67.470,43	58.802,00	87,15%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	-	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	282.234,57	282.234,57	100,00%	604.897,69	282.234,57	46,66%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 57/22, no valor de R\$ 282.234,57 (duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes		Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 30/06/2023
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes			

Relatório Fotográfico da Estádio Municipal Henrique Kruschewsky, Município de Almadina, Convênio 57/22.



FOTO 01 – Arquibancada Concluída.



FOTO 02 – Execução de Piso Intertravado nos acessos principais (pendente arremates e pintura de guia)

Relatório Fotográfico da Estádio Municipal Henrique Kruschewsky, Município de Almadina, Convênio 57/22.



FOTO 03 – Vista dos bancos reservas



FOTO 04 – Fundo do Padrão de entrada de energia

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.