



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
06/10/2022

Município Baianópolis	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Baianópolis	Responsável Jandira Soares Silva Xavier
Contato Daniel Badaró Garrido	Cargo Engenheiro

Objeto
Construção de Areninha 50x30m

Endereço
Sede do Município

Convênio 59/22	Processo 069.1479.2022.0002074-74	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 2º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 04/06/2022		Valor do Convênio R\$ 864.603,48	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 414.126,97

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Baianópolis, onde foi vistoriada a obra de Construção de Areninha 50x30m, município de Baianópolis, objeto do convênio nº 59/22 no valor de R\$ 864.603,48 (oitocentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e três reais e quarenta e oito centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.541,36	16.541,36	100,00%	33.082,72	16.541,36	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.456,88	12.913,76	200,00%	12.913,76	12.913,76	100,00%
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO COM ALTURA DE 5,00M E REDE DE PROTEÇÃO	167.909,48	178.931,75	106,56%	335.818,95	178.931,75	53,28%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50X30M	179.250,00	0,00	0,00%	358.500,00	0,00	0,00%
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED E SPDA	43.969,25	10.435,31	23,73%	87.938,50	10.435,31	11,87%
PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS PRINCIPAIS (INTERTRAVADO)	0,00	0,00	0,00%	24.474,55	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	414.126,97	218.822,18	52,84%	864.603,48	218.822,18	25,31%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 59/22, no valor de R\$ 414.126,97 (quatrocentos e quatorze mil e cento e vinte e seis reais e noventa e sete centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 25/10/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		


Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 69.520.107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da x Construção de Areninha 50x30m, Município de Baianópolis, Convênio 59/22.

Foto 01 – Instalação do alambrado.



Foto 02 – Instalação do alambrado e escavação para sistema de iluminação.



Luiz Antonio Brantes
Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Ced. 68.520.107-9
CAU N° A-12273-0