



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE  
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS  
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO  
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria  
22/09/2023

<b>Município</b> Santa Luzia	<b>Assunto</b> Vistoria de Convênio
<b>Interessado</b> Prefeitura Municipal de Santa Luzia	<b>Responsável</b> Fernando Schueler Brito
<b>Contato</b> Adebaldo Rodrigues dos Santos	<b>Cargo</b> Engenheiro

**Objeto**  
Reforma do Estádio Municipal

**Endereço**  
Sede do Município de Santa Luzia

<b>Convênio</b> 60/22	<b>Processo</b> 069.1474.2022.0002101-77	<b>Nº de Parcelas</b> 02 (duas)	<b>Parcela Vistoriada</b> 3º Vistoria da 1ª Parcela
<b>Publicação no D.O.E</b> 02/06/2022		<b>Valor do Convênio</b> R\$ 882.869,43	<b>Valor da Parcela Vistoriada</b> R\$ 432.382,02

**LAUDO TECNICO:**  
Em visita ao Município de Santa Luzia, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Santa Luzia, objeto do convênio nº 60/22 no valor de R\$ 882.869,43 (oitocentos e oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) foi constatado que a obra está em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.360,44	8.360,44	100,00%	16.720,88	8.360,44	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.745,26	6.490,52	136,78%	9.490,52	6.490,52	68,39%
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA E CABINE DE IMPRENSA	315.979,14	431.958,27	136,70%	631.958,27	431.958,27	68,35%
REFORMA DOS VESTIÁRIOS	82.454,73		0,00%	164.909,46	0,00	0,00%
REFORMA DO BAR	10.275,62		0,00%	20.551,23	0,00	0,00%
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - LOUÇAS E METAIS	10.566,83		0,00%	10.566,83	0,00	0,00%
REFORMA DA FACHADA	0,00		#DIV/0!	16.667,09	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00		#DIV/0!	12.005,15	0,00	0,00%
TOTAL	432.382,02	446.809,23	103,34%	882.869,43	446.809,23	50,61%

**CONCLUSÃO:** Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 60/22, no valor de R\$ 432.382,02 (quatrocentos e trinta e dois mil e trezentos e oitenta e dois reais e dois centavos).

<b>Responsável</b> Carlos A.C.Oliveira	<b>Cargo / ANALISTA TECNICO</b>	<b>Data do Relatório</b> 25/09/2023
<b>Coordenador de Obras, serviços e Manutenção:</b> Luiz Antonio Almeida Brantes	<b>Cargo / CREA/Cadastro</b> Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	

*Carlos Antonio Carvalho de Oliveira*  
Carlos Antonio Carvalho de Oliveira  
Analista Técnico Nivel B  
Projeto FLEM/SUDES B

*Luiz Antonio Brantes*  
Luiz Antonio Brantes  
Coord. de Obras/SUDES B  
CAD: 69.520.107-9  
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Santa Luzia, Convênio 60/22.  
Foto 01 – ARQUIBANCADA COM GABINE DE IMPRESSA.



FOTO 02 – FUNDO DA ARQUIBANCADA.



40

*[Handwritten signature]*

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Santa Luzia, Convênio 60/22.

Foto 03 – PASSAGEM ENTRE ARQUIBANCADA.



FOTO 03 e 04 – GRAMADO.



*[Handwritten signatures]*