



SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA
DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
COORDENAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CONVÊNIO

FLS. 01/01

Data da Vistoria
10/11/2022

Município Oliveira dos Brejinhos	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos	Responsável Silvando Brito Santos
Contato Rilton Aderlan Soares Pereira	Cargo Engenheiro

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Sede do Município

Convênio 64/22	Processo 069.1479.2022.0002211-16	Nº de Parcelas 02 (duas)	Parcela Vistoriada 1º Vistoria da 1ª Parcela
Publicação no D.O.E 04/06/2022		Valor do Convênio R\$ 599.464,62	Valor da Parcela Vistoriada R\$ 308.853,82

LAUDO TECNICO:
Em visita ao Município de Oliveira dos Brejinhos, onde foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, município de Oliveira dos Brejinhos, objeto do convênio nº 64/22 no valor de R\$ 599.464,62 (quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) foi constatado que a obra esta em andamento.

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	1ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Perc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3.131,04	3.131,04	100,00%	6.262,08	3.131,04	50,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES	9.134,74	9.134,74	100,00%	9.134,74	9.134,74	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NATURAL COM IRRIGAÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇO	187.433,93	0,00	0,00%	374.867,86	0,00	0,00%
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED PARA CAMPO DE FUTEBOL	97.061,19	42.716,61	44,01%	129.414,92	42.716,61	33,01%
IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	31.631,25	0,00	0,00%
PAVIMENTAÇÃO NOS ACESSOS PRINCIPAIS (PISO INTERTRAVADO)	12.092,92	0,00	0,00%	36.278,77	0,00	0,00%
INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO	0,00	0,00	0,00%	11.875,00	0,00	0,00%
TOTAL	308.853,82	54.982,39	17,80%	599.464,62	54.982,39	9,17%

CONCLUSÃO: Pelos dados expostos acima, damos como **não cumprida** a 1ª parcela do convênio nº 64/22, no valor de R\$ 308.853,82 (trezentos e oito mil e oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Responsável Luiz Antonio Almeida Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA nº 12275-0 CAD. 69.520107-9	Data do Relatório 18/11/2022
Coordenador de Obras, serviços e Manutenção: Luiz Antonio Almeida Brantes		

Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad 69 520 107-9
CAU Nº A-12275-0

Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal, Município de Oliveira dos Brejinhos, Convênio 64/22.

Foto 01 – Implantação dos postes de iluminação.




Luiz Antonio Brantes
Coordenador de Obras
Cad. 68.520 / 107-9
CAU Nº A-12275-0